

工程款支付申请单

编号：

项目名称	洛阳悠然居项目	施工单位	腾升建筑装饰股份有限公司
合同名称	悠然居项目一标段公区、大堂及门头精装修工程	合同编号	BLT. JA. 072


致：河南浩德龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了《悠然居项目一标段公区、大堂及门头精装修工程》施工合同，根据合同第六条约定：每批次按月形象进度进行付款，乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后甲方向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的 80%；

目前进度完成情况：按照合同清单扣除未施工部分，一标段 6#号楼地下室光厅铝板未完成；9#楼西单元地砖、楼梯踏步完成 50%；6#、9#、10#号楼标准层不锈钢电梯套、门套、木饰面未完成；其余按照合同清单约定内容全部施工完成。请予以审批。

依据现场形象进度和合同清单计价，截止本月累计完成产值 5301925.27 元（含本月），依据合同协议条款第六款 第一条约定：每批次按月形象进度进行付款，乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后甲方向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的 80%。本期申请支付金额为按照合同清单扣除未施工部分总价格的 80%，往期累计支付总金额为 3677487.00 元，本期申请金额为按照合同清单扣除未施工部分总价格的 80%扣除往期累计支付总金额，本期应支付 $5301925.27 \times 80\% - 3677487.00 = 564053.21$ 元。

现申请本次进度款：564053.21 元（大写伍拾陆万肆仟零伍拾叁元），请予以审批。


 施工单位（合同与收款无效）
 项目经理：马海存
 日期：2025.4.6

备注：本表做为支付工程款的附件。

