

合同结算审核

项目名称	伊河湾项目
合同名称	刘富村C-06地块项目基坑支护工程施工
合作方	河南林正建设工程有限公司 类型：工程类
合同金额	876,062.26
累计变更金额	0.00
暂估变更金额	0.00
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
成本部送审金额	660,577.49
结算金额	660,577.49
审计部定审金额	660,577.49

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更金额	预计金额	款项说明
1	01030104 直接费 ->建安工程费-> >地基处理->基坑 开挖及边坡支护 、降水 产品组合 ：住宅->洋房	876,062.26	0.00	-215,484.77	660,577.49	
合计		876,062.26	0.00	-215,484.77	660,577.49	