

工程验工计价及进度款费用计算明细表-1#楼、边坡支护及基坑降水、商业、地下车库

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价 (元)	产值验工金额(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		
					本年开累产值验工 金额	截止上次累计已审 批产值验工金额	累计审批产值验工 金额	本次应付产值验工 工金额	合同节点比 例	本次应付款(详 见明细附件)	应申请总金额	累计申请比例	
一	1#楼												
1	天逸项目-1#楼-4层以下主体	7905381.52	7905381.52	1.00		7905381.52	7905381.52			80%	0.00	6324305.22	80%
2	天逸项目-1#楼-地上5~12层主体	5665664.23	5665664.23	1.00		5665664.23	5665664.23			80%	0.00	4532531.38	80%
3	天逸项目-1#楼-地上13~20层主体	5666020.32	5666020.32	1.00		5666020.32	5666020.32			80%	0.00	4532816.26	80%
4	天逸项目-1#楼-地上21~屋面层 主体封顶	3324388.19	3324388.19	1.00		0.00	3324388.19	3324388.19		80%	2659510.55	2659510.55	80%
5	二次结构、砌体、构造柱工程	3821388.09	3821388.09	1.00		0.00	0.00	0.00		80%	0.00	0.00	#DIV/0!
6	内墙抹灰、外墙抹灰、楼地面、 屋面工程	7131225.25	7131225.25	1.00		0.00	0.00	0.00		80%	0.00	0.00	#DIV/0!
7	安装工程	3738077.88	3738077.88	1.00		723791.75	877932.45	154140.70		80%	123312.56	702345.96	80%
二	边坡支护及基坑降水												
1	天逸项目-边坡支护及基坑降水	1419993.75	1419993.75	1.00		1419993.75	1419993.75			80%	0.00	1135995.00	80%
三	商业												
1	天逸项目-商业-主体、二次结构	4475628.14	4475628.14	1.00			0.00			80%	0.00	0.00	#DIV/0!
2	内墙抹灰、外墙抹灰、楼地面、 屋面工程	1884547.85	1884547.85	1.00			0.00			80%	0.00	0.00	#DIV/0!
3	安装工程	1050900.60	1050900.60										
四	地下车库												
1	天逸项目-人防主体	3322967.68	3322967.68	1.00			0.00			80%	0.00	0.00	#DIV/0!
2	天逸项目-非人防主体	11400646.73	11400646.73	1.00		3891029.96	3891029.96	0.00		80%	0.00	3112823.96	80%
3	砌体二次、装修	1007734.45	1007734.45	1.00			0.00			80%	0.00	0.00	#DIV/0!

工程验工计价及进度款费用计算明细表-1#楼、边坡支护及基坑降水、商业、地下车库

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价 (元)	产值验工金额 (元)			本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)		
					本年开累产值验工 金额	截止上次累计已申 批产值验工金额	累计审批产值验工 金额	本次应付产值验工 工金额	合同节点比 例	本次应付款 (详 见明细附件)	应申请总金额	累计申请比例	
4	安装	1570624.14	1570624.14	1.00		226422.81	226422.81	0.00	0.00	80%	0.00	181138.25	80%
	汇总合计	63385188.82	62334288.22	1.00	0.00	25498304.00	28976833.00	3478529.00	2782823.00	80%	2782823.00	23181467.00	80%

工程承包人:

工程发给人: 胡敏杰

2015.5.8