

栾川山水文苑项目S7地块开闭所及进线供配电工程—第一次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同单价(元)	累计已审批进度款(元)		本次审批进度款(元)		本次审批比例	截至本次审批时, 按财务实际支付金额填写	累计已审批金额(元)	截至本次审批时, 按财务实际支付金额填写
					累计已审批金额	本次审批金额	本次审批金额	本次审批比例				
1	第一次进度款	外线电缆到场, 经甲方及监理验收合格, 提供相关合格证明材料后, 付至外线电缆对应合同材料价的70%	项	2152924.28	0.00	0.00	1507046.98	70%	1507046.98	0.00	1507046.98	0.00
2		合计:					1507046.98		1507046.98		1507046.98	
3		本次付款申请取整金额为(元)										
4		现场驻场成本负责人:										



张丽霞

张丽霞

施工单位: