

工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	浩德悠然居项目	施工单位	万象建设发展有限公司
合同名称	悠然居项目二标段精装修工程	合同编号	BLT.JA.102
<p>致: <u>河南浩德龙瑞置业有限公司</u></p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目二标段精装修工程合同》，根据合同约定：每批次按月形象进度进行付款，甲方审核乙方提供资料后向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的80%。本月至月底形象进度应付进度工程价款叁佰零壹万贰仟玖佰零陆元伍角陆分（3012906.056）元，请予以审批。</p> <p>主要内容:</p> <p>1. 7-8号楼地暖施工完成 2. 7-8号楼新建墙体及墙体拆除完成 3. 7-8号楼吊顶龙骨完成90%, 4. 7-8号楼电线配管完成18户, 5. 7-8号楼护栏U型槽完成, 6. 7-8号楼给水施工完成18户, 7. 7-8号楼新建地垫完成, 8. 12号楼新建墙体及墙体拆除完成, 9. 12号楼吊顶龙骨完成90%, 10. 12号楼电线配管完成12户, 11. 12号楼给水施工完成12户, 13. 12号楼新建地垫完成, 14. 7-8-12号楼木基层完成90%, 15. 7-8-12号楼窗帘盒90%, 16. 7-8-12灯槽完成90%. 17. 7-8-12客厅地砖完成80% 18. 7-8号楼梯扶手预埋件完成100% 19. 新增排水支管, 丙纶防水, JS防水, 窗套阻燃板打底。</p>			
工程进度 质量安全描述	1、质量情况符合要求; 2、现场安全文明施工符合要求; 3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见:		建设单位审核意见:	
签字: _____ 日期: _____	施工单位: <u>郭长军</u> 日期: <u>2025.5.12</u> 建设单位: <u>李超</u> <u>陈卓</u> <u>张</u> <u>2025.5.15</u> 费用扣除明细: <u>水电费 2472.45元, 物业费 1940元, 杂费合计 4412.45元</u> 签字: <u>刘</u> 日期: <u>2025.5.15</u>		



注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实, 本表做为支付