


# 工程进度、质量、安全确认单

编号:

|   |   |      |              |
|---|---|------|--------------|
| 项目名称  | 悠然居项目景观及雨污水工程   | 施工单位 | 广东东茵环境股份有限公司 |
| 合同名称  | 悠然居项目景观及雨污水工程合同   | 合同编号 | BLT.JA.076   |
| <p>致: 广东东茵环境股份有限公司</p> <p>我方与贵单位签订《悠然居项目景观及雨污水工程合同》, 现已完成以下工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1: 景石完成</li> <li>2: 长著括勒中心面层完成 95%</li> <li>3: 6#7#8#9#10#12#私家花园围堵及分户围堵基层结构完成, 装饰面层完成 90%</li> <li>4: 鸣泉坊坐凳完成</li> <li>5: 儿童活动区坐凳完成</li> <li>6: 景观室外灯具穿线完成</li> <li>7: 景观室外灯具完成 90%</li> <li>8: 入户景墙灯箱灯箱完成</li> <li>9: 南大门面层完成 95%</li> <li>10: 污水提升系统管道完成 95%</li> <li>11: 大区路面地铺, 导水槽, 雨水口完成 95%</li> <li>12: 南大门水系基础完成</li> <li>13: 反坎完成</li> <li>14: 污水支管完成 90%</li> <li>15: 阳台废水支管完成 90%</li> <li>16: 非机动车棚变更增加电箱完成</li> <li>17: 南大门结构部分完成</li> <li>18: 儿童乐园游乐设施完成 (除房子以外)</li> <li>19: 1号楼, 11号楼, 13号楼南小院北海道黄杨及百慕大草皮已铺设完毕。2号楼南北小院北海道黄杨及百慕大草皮铺设完毕。12号楼北小院北海道黄杨及百慕大草皮铺设完成, 3号楼北小院北海道黄杨及百慕大草皮铺设完成, 售楼部东小院全部完成, 2号楼一售楼部—3号楼消防路两侧绿化完成, 8号楼北测—12号楼南测绿化完成, 9号楼北测—10号楼南测绿化完成, 10号楼东测—12号楼西测绿化完成。6号楼—9号楼宅间地被完成, 8号楼西—9号楼东中间过道地被完成;</li> <li>20: 根据合同第六款第 1.1 条约定: 土建、安装、雨污水管网系统付款每批次按月形象进度进行付款, 乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料, 甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的 75%。根据合同第六款第 2.1 条约定: 绿化工程、软装摆件付款每批次按月形象进度进行付款, 乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料, 甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的 75%。</li> </ol> <p>现申请本次进度款: 3072773.03 元 (大写: 叁佰零柒万贰仟柒佰柒拾叁元零角叁分), 请予以审批。</p> |   |      |              |
| 工程进度<br>质量安全描述  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量情况符合要求;</li> <li>2、现场安全文明施工符合要求;</li> <li>3、进度满足合同要求。</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>施工单位: <u>张昆</u> 日期: 2025.4.27</p> </div> |      |              |
| 监理单位审核意见:   | 建设单位审核意见: <u>截止2025.5.16, 共发生编号 208, 223, 254, 294, 326 共计 32000 元考核。</u><br>签字: <u>李知宇</u> 日期: <u>2025.5.16</u>  |      |              |

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本

表做为支付工程款的附件。

除儿童游乐设施未到场外 (第18条)  
其余完成。  
期间共产生三份考核单, 编号  
DL-20250414, 20250416, 20250418  
20250429, 共 16000 元

AAA  
2025.5.16

大区路面地铺、导水槽、雨水口完成 85% (第11条)

本次需扣除 2025 年用水量 152 元, 4 月份水  
费 1483.17 元, 水电费合计扣除 3025.47 元。  
陈丰  
2025.5.16

