

景观工程进度款费用计算明细表

| 序号 | 分项名称  | 合同单价 (元) | 前期累计<br>进度产值 | 本次产值    | 支付比例 | 累计已支付   | 本次应支付   | 备注         |
|----|-------|----------|--------------|---------|------|---------|---------|------------|
| 1  | 硬质铺装  | 5314761  | 4211607      | 664605  | 80%  | 3369206 | 531684  |            |
| 2  | 软装    | 253664   | 15160        | 66172   | 80%  | 12120   | 62938   |            |
| 3  | 绿植乔木  | 1727785  | 1697726      | 0       | 75%  | 1198295 | 0       | 需现场明确验收苗木单 |
| 4  | 绿植灌木  | 2570213  | 981838       | 365000  | 75%  | 736379  | 266250  |            |
| 5  | 景观水电  | 999971   | 697735       | 228024  | 80%  | 558188  | 182419  |            |
| 6  | 外网雨污水 | 1168322  | 1040059      | 128263  | 80%  | 832048  | 102610  |            |
| 7  | 签证    |          | 409372       | 658279  | 80%  | 327498  | 526623  |            |
| 9  | 合计    | 12034706 | 8953389      | 2100343 |      | 7033733 | 1662524 |            |

本次应支付工程进度款  
 金额 1662524.00元  
 陈阿阿  
 2025.5.24