

伊河湾项目门窗工程造价汇总表

序号	项目名称	特征描述	门窗面积 (m2)	含税9%金额(元)	含税9%综合单价 (元/m2)	本次申请应付款(元)			累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)	
			①	②	③=②/①	本次应付工 程量	本次应付款(详见 明细附件)	合同节点比 例	累计应付工 程量	累计应付款(详见 明细附件)	应申请总金额	累计申请比例
一	外窗		1109.385	668262.1406	602.371711		267304.86			267304.86		267304.86
1.1	内平开窗	1.型材:50系列普铝内开窗; 2.玻璃:单层钢化磨砂玻璃6mm;	38.50	22854.02	593.61	38.50	9141.61	40%	38.5	9141.61	38.50	9141.61
1.2	外开窗	1.型材:50系列普铝外平开窗; 2.玻璃:单层钢化玻璃6mm;	5.04	2450.91	486.29	5.04	980.36	40%	5.04	980.36	5.04	980.36
		1.型材:60系列断桥铝合金外平开窗; 2.玻璃:5LOW-E单银+9A+5+9A+5低辐射中空钢化玻璃;	423.67	247600.2295	584.42	423.67	99040.09	40%	423.665	99040.09	423.67	99040.09
		1.型材:60系列断桥铝合金外平开窗; 2.玻璃:5LOW-E单银+9A+5+9A+5低辐射中空钢化玻璃,单片玻璃≥2m2需用6mm;	397.32	232203.56	584.42	397.32	92881.43	40%	397.32	92881.43	397.32	92881.43
1.3	推拉窗	1.型材:80系列普铝推拉窗; 2.玻璃:单层钢化玻璃6mm;	72.60	28974.20	399.09	72.60	11589.68	40%	72.6	11589.68	72.60	11589.68
1.4	上悬窗	1.型材:60系列断桥铝合金外悬窗; 2.玻璃:5LOW-E单银+9A+5+9A+5低辐射中空钢化玻璃;	172.26	134179.22	778.93	172.26	53671.69	40%	172.26	53671.69	172.26	53671.69
二	门		1438.205	514008.7707	357.3960393		100735.97		0	100735.97	0.00	100735.97
2.1	外平开门	1.型材:60系列塑钢外平开门; 2.玻璃:5+9A+5钢化双白玻;	286.70	115056.75	401.31	286.70	46022.70	40%	286.7	46022.70	286.70	46022.70
2.2	内开门	1.型材:60系列隔热铝合金内开门; 2.玻璃:5+9A+5中空玻璃;	11.52	7875.42	683.63	11.52	3150.17	40%	11.52	3150.17	11.52	3150.17
2.3	推拉门	1.型材:60系列塑钢推拉门; 2.玻璃:5+9A+5钢化双白玻;	860.81	295302.74	343.05	375.77	51563.10	40%	375.765	51563.10	375.77	51563.10
		1.型材:60系列塑钢推拉门; 2.玻璃:6+9A+6钢化双白玻;	279.18	95773.86	343.05	0	0	40%	0	0.00	0.00	0.00
三	耐火窗		0.00	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0.00
3.1	耐火外平开窗	1.型材:60系列断桥铝合金耐火外平开; 2.玻璃:5LOW-E单银+9A+5+9A+6绝钾低辐射中空钢化玻璃,单片玻璃≥2m2	0.00	0.00	0.00			40%	0	0.00	0.00	0.00
		1.型材:60系列断桥铝合金耐火外平开; 2.玻璃:5LOW-E单银+9A+5+9A+6绝钾低辐射中空耐火钢化玻璃,单片玻璃≥2m2	0.00	0.00	0.00			40%	0	0.00	0.00	0.00

四	玻璃幕墙		357.86	276949.53	773.90			40%	0	0.00	0.00	0.00
4.1	玻璃幕墙	1. 型材: 150系列普铝幕墙窗; 2. 玻璃: 6mm+0.76PVB+6mm双白钢化夹胶玻璃,	27.84	21452.16	770.55			40%	0	0.00	0.00	0.00
		1. 型材: 150系列普铝幕墙窗平开门; 2. 玻璃: 6mm+0.76PVB+6mm双白钢化夹胶玻璃,	330.02	255497.37	774.19			40%	0	0.00	0.00	0.00
五	合计		2905.45	1459220.45	502.24		368040.82			368040.82		368040.82

根据工程监理确认形象进度计算

胡敏杰  
2025.5.27

N