

洛阳市洛龙区悠然居项目团购区中央空调(含新风)设备(材料)供货合同--第二次进度款

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)			累计实付款(元)	
					累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	清单计算金额	本次申请比例		
1	设备(材料)运抵现场,甲方支付至合同金额的90%:(66户空调)	项	2926000.00	1	2926000.00	2340800.00	80%	2926000.00	90%	2633400.00	2926000.00	292600.00	292600.00	10%	2310800.00
2	设备(材料)运抵现场,甲方支付至合同金额的90%:(66户新风)	项	595000.00	1	595000.00	476000.00	80%	595000.00	90%	535500.00	595000.00	59500.00	59500.00	10%	176000.00
3	悠然居项目空调移位工程,全部安装完成、调试完成,甲方支付至合同金额的90%	项	24446.34	1				24446.34	0%		24446.34	22001.71	22001.71	90%	
4	悠然居空调工程增加中央空调室外机一台,工程全部安装完成、调试完成,经甲方工程师验收合同,按本此价格的100%支付	项	38000.00	1		0.00		38000.00	0%		38000.00	38000.00	38000.00	100%	
3	合计		3521000.00			2816800.00				3168900.00		412101.71		2816800.00	
4	本次付款申请金额取整为:											412101.71			
施工单位: 于涛					现场驻场成本负责人: 张明霞					日期: 2025.6.9					