

栾川山水文苑项目S1地块项目智能化工程—第6次进度款费用表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同价(元)	累计已审批进度款(元)		累计应付工程款(含本次申请,元)		本次申请应付款(元)		累计已批未付(不含本次申请,元)		
					累计已审批工程量	累计已审批金额	累计应付工程款	合同节点比例	合同节点比例	合同节点比例			
		栾川山水文苑项目S1地块项目智能化工程			填写累计已审批的工程量	按已审批金额填写	按合同节点填写比例	按合同节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写		
1	栾川山水文苑项目S1地块项目智能化工程	6.二期工程智能化系统全部施工完毕,和机房中心联动,且经甲方、监理单位验收合格后,支付至已完工程对应合同价款	项	1565000.00		1247572.00	/	1308660.35	549705.13	610783.48	90.00%	1021739.00	228833.00
2		扣减已支付部分							463765.00				
3		本次付款申请金额为(元)							86940				
4		现场能场成本负责人:											

张丽霞

