

工程进度款费用计算明细表（建设工程监理合同）（第五次进度款）


序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)	本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例		
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	已审批-实付	隐藏该行
		765135.00	主楼及非人	固定综合单价	0.00							
1	1#楼	41091.35			24654.81			0.00	24654.81	60.00%	0.00	
2	2#楼	43058.45			25835.07			0.00	25835.07	60.00%		
3	3#楼	43058.45			0.00			0.00	0.00	0.00%		
4	5#楼	42643.58			0.00			0.00	0.00	0.00%		
5	6#楼	46878.12			0.00			0.00	0.00	0.00%		
6	7#楼	42989.23			0.00			0.00	0.00	0.00%		
7	8#楼	46734.89			0.00			4673.49	4673.49	10.00%		
	完成±0.000以下主体工程	46734.89	6157.43	7.59		6157.43	10.00%	4673.49	4673.49	10.00%	0.00	
	完成主体工程且主楼封顶		6157.43	7.59								
	完成全部外墙及内粉装饰工程		6157.43	7.59								
8	9#楼	41091.35			16436.54			0.00	16436.54	40.00%		
9	10#楼	55677.96			22271.19			0.00	22271.19	40.00%		
10	11#楼	65416.16			0.00			6541.62	6541.62	10.00%		
	完成±0.000以下主体工程	65416.16	8618.73	7.59		8618.73	10.00%	6541.62	6541.62	10.00%	0.00	
	完成主体工程且主楼封顶		8618.73	7.59								
	完成全部外墙及内粉装饰工程		8618.73	7.59								
11	12#楼	42621.27			0.00			0.00	0.00	0.00%		
12	13#楼	45409.30			0.00			0.00	0.00	0.00%		
13	15#楼	5052.51			3031.51			0.00	3031.51	60.00%		
14	地下非人防车库	132762.38			0.00			0.00	0.00	0.00%		
15	地下人防车库	70650.00			0.00			0.00	0.00	0.00%		
16	合计	765135.00			92229.11			11215.11	103444.22	13.52%	据实填写挂账	
本次付款申请金额取整为:								11215				取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总价工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：


2025.6.25

施工单位：


2025.6.26

日期：