


工程进度款费用计算明细表-天逸项目样板间、公区大堂装饰工程

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	
					累计已审批工程 量	累计已审批 工程款	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比 例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例
1	户型											
1.1	设计费	46614.63	1.00	46614.63	0.00	0.00	37391.62	1.00	90%	4661.45	41953.08	90%
1.2	112硬装	379801.38	1.00	379801.38	0.00	0.00	203688.21	1.00	90%	138133.03	341821.24	90%
1.3	112软装	131822.00	1.00	131822.00	0.00	0.00	105457.60	1.00	90%	13182.20	118639.80	90%
1.4	78硬装	270849.27	1.00	270849.27	0.00	0.00	139227.41	1.00	90%	104536.94	243764.35	90%
1.5	78软装	65892.00	1.00	65892.00	0.00	0.00	52713.60	1.00	90%	6589.20	59302.80	90%
1.6	首层大堂硬装	180871.35	1.00	180871.35			144697.08	1.00	90%	18087.13	162784.21	90%
1.7	侯梯厅 过道硬装	72753.93	1.00	72753.93			58203.16	1.00	90%	7275.39	65478.54	90%
1.8	地下光厅硬装	66641.77	1.00	66641.77			0.00	1.00	0%	0.00	0.00	0%
1.9	看房通道硬装	34514.66	1.00	34514.66			26653.87	1.00	90%	3451.47	30105.33	87%
1.10	公区灯具照明	52347.58	1.00	52347.58			41878.06	1.00	90%	5234.76	47112.82	90%
1.11	其他	3237.30	1.00	3237.30			2589.84	1.00	90%	323.73	2913.57	90%
1.12	设计费	23000.00	1.00	23000.00				1.00	30%	6900.00	6900.00	30%
1.13	106复式硬装	32000.00	1.00	32000.00				1.00	30%	96300.00	96300.00	30%
2	进度款合计	1649345.76			0.00		812400.43			404675.31	1217075.74	74%

施工单位



现场驻场成本负责人:

胡敏杰

日期: