

洛阳市洛龙区伊河湾项目供配电工程施工合同进度款费用计算明细表（第3次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
				累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次申请比例		
1	按合同约定:每批次土建部分施工完成(包含过路顶管施工、设备房及值班室的墙面天棚粉刷、电缆沟、设备基础及预埋件),经甲方验收合格后,支付至该批次土建部分已完工程对应合同金额的70%,该批次为2#住宅配和充电桩配土建部分	项	572884.63	/	/	1666542.00	/	/	1826949.70	160407.70	70%	1595800.00	70742.00
2	合计									160407.70			
3	本次付款申请金额调整为:									160407.00			

施工单位: 河南省埃思特建设工程有限公司

现场驻场成本负责人: 段笑天

日期: 2025.7.3

