

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目总承包工程）-第14次2025

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	累计已审批进度款(元)	本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
			累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	
		按合同填写	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	隐藏该行
1	1#楼		7121221.37	8901526.71	90%	890152.67	8011374.04	根据约谈记录造价的90%
2	2#楼		7600346.47	9500433.09	90%	950043.31	8550389.78	
3	3#楼		0.00			0.00	0.00	
4	5#楼		0.00			0.00	0.00	
5	6#楼		0.00			0.00	0.00	
6	7#楼		0.00			0.00	0.00	
7	8#楼		0.00			0.00	0.00	
8	9#楼		7240163.40	9050204.25	90%	905020.43	8145183.83	
9	10#楼		9460460.74	11825575.93	90%	1182557.59	10643018.34	
10	11#楼		0.00				0.00	
11	12#楼		0.00				0.00	
12	13#楼		0.00				0.00	
13	15#楼		1777546.80	2221933.50	90%	222193.35	1999740.15	
14	临时道路	163000	130400.00	163000.00	90%	16300.00	146700.00	
15	配电间		0.00			0.00	0.00	
16	非人防车库车	坡道	#####	13138817.96	90%	992881.45	11824936.16	
17	人防车库		0.00			0.00	0.00	
18	西大门主体		138998.22	173747.78	90%	17374.78	156373.00	
19	配电间主体		188732.28	235915.35	90%	23591.54	212323.82	
20	社会保费		317661.72			397077.15	714738.87	
21	2#、3#楼基坑支护		271872.19	339840.24	90%	33984.02	305856.22	
22	9#、10#楼降排水工程		134164.75	167705.94	90%	16770.59	150935.35	
23	小计		#####			5647946.88	50861569.55	本次核对不作为最终结算依据
24	材料调差			-2121227.72	90%	#####	-1909104.94	
25	签证			228000.00	90%	205200.00	205200.00	
26	变更			52985.00	90%	47686.50	47686.50	
27						3991728.44	3991728.44	
28	本次付款申请金额取整为:					3990000.00	53197079.54	取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价单包工程本表格填写金额，固定金额预算单包工程本表格填写金额。

现场驻场成本负责人：

日期：

施工单位： 日期：

张... 2025.7.2

张... 2025.7.3