


工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程	施工单位	浙江中驰环境建设有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程合同	合同编号	LNSSWY-JP-079
<p>致：</p> <p>我方与贵单位签订《洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程合同》，现已完成以下工作：</p> <p>1、硬质铺装部分：交付区域内：PC 砖铺装完成 100%；彩色沥青、透水混凝土完成 100%、胶粘石面层完成 100%（面层暂扣除）；入口处景墙基础完成 100%；围墙完成 100%，车库廊架及玻璃完成 100%；西侧大门钢屋架，钢管造型，铝板，干挂石材龙骨，落水管完成 100%；</p> <p>2、绿化部分工程量完成情况：交付区域内：乔木完成 100%（暂扣除朴树 A2；乌桕 A1；国槐 A1、B2、C1；白蜡 3），球类灌木完成 100%，地被完成 100%，草坪完成 100%，整理绿地完成 100%；</p> <p>3、景观照明部分：交付区域内：配管完成 100%，电线、灯具安装完成 100%，土方挖方回填完成 100%；</p> <p>4、西大门电气部分：交付区域内：安装完成 100%；</p> <p>5、景观给水部分：交付区域内：取水口（二合一）完成 100%，给水阀门井（砖砌）完成 100%，给水阀门井盖完成 100%，给水管网完成 100%，挖土方完成 100%；</p> <p>6、外网雨水部分：交付区域内：高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管，塑料检查井，收水口，雨水管网混凝土满包及管道挖填完成 100%，雨水井盖（绿化）完成 100%，雨水井盖（园路）完成 100%，缝隙式排水沟完成 100%；</p> <p>7、外网污水部分：交付区域内：高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管及管道挖填完成 100%，塑料检查井完成 100%，污水井盖（绿化）完成 100%，污水井盖（园路）完成 100%。</p> <p>8、器材及软装部分：健身器材完成 100%；软装完成 100%。</p> <p>根据合同第六款第 1.2 条、2.2 条约定：承包范围内全部完成，经甲方、监理验收合格后，支付至已完工程造价的 80%。</p> <p>现向贵单位申请已完工程款，请予以审核，谢谢！</p>			
工程 进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>施工单位： 日期：2025.6.17</p> <p style="font-size: 1.2em;">杨伟伟</p> </div>		
监理单位审核意见	<p>监理单位审核意见：情况属实</p> <p>工程师签字：侯艳中 日期：2025.6.17</p> <p>工程总签字： 日期：2025.6.17</p>		
签字	<p>监理单位： 日期：2025.6.17</p> <p>建设单位： 日期：2025.6.17</p>		

注：本表由施工单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

形象进度确认单




项目名称：洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程

单位：浙江中驰环境建设有限公司

日期：2025年6月

合同编号：LNSSWY-JP-079

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	硬质铺装	1、硬质铺装部分：交付区域内：PC砖铺装完成100%；胶粘石面层完成100%（面层暂扣除）；彩色沥青、透水混凝土完成100%；入口处景墙基础完成100%；围墙完成100%，车库廊架及玻璃完成100%；西侧大门钢屋架，钢管造型，铝板，干挂石材龙骨，落水管完成100%；	
2	绿化	2、绿化部分工程量完成情况：交付区域内：乔木完成100%（暂扣除朴树A2、乌桕A1；国槐A1、B2、C1；白蜡3），球类灌木完成100%，地被完成100%，草坪完成100%，整理绿地完成100%；	
3	景观照明	3、景观照明部分：交付区域内：配管完成100%，电线、灯具安装完成100%，土方挖方回填完成100%；	
4	西大门电气	4、西大门电气部分：交付区域内：安装完成100%；	
5	景观给水	5、景观给水部分：交付区域内：取水口（二合一）完成100%，给水阀门井（砖砌）完成100%，给水阀门井盖完成100%，给水管网完成100%，挖土方完成100%；	
6	外网雨水	6、外网雨水部分：交付区域内：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，塑料检查井，收水口，雨水管网混凝土满包及管道挖填完成100%，雨水井盖（绿化）完成100%，雨水井盖（园路）完成100%，缝隙式排水沟完成100%；	
7	外网污水	7、外网污水部分：交付区域内：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管及管道挖填完成100%，塑料检查井完成100%，污水井盖（绿化）完成100%，污水井盖（园路）完成100%。	

8	器材及软装	交付区域内：健身器材完成 100%；软装完成 100%	
施工单位人员签字： 			
监理单位人员签字： 			
建设单位人员签字： 			
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。			

日期：