

洛阳市洛龙区悠然居项目2#楼、5#楼改造工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请)		累计实付款(元)
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例	
一	改造工程	按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写
1	钢结构工程(1、施工单位二次深化,设计部确认)	8500.0	1.00	8500.00			1.00	100%	8500.00			
2	楼承板(1、钢结构楼承板、包工包料 2、详见图纸)	3000.0	20.00	150.00			20.00	100%	3000.00			
3	混凝土浇筑(1、C30砼浇筑,振捣、养护、收光(含钢筋)包工包料;2、详见图纸)	2250.0	2.50	900.00			2.50	100%	2250.00			
4	植筋(包工包料)	2880.0	240	12.00			240.00	100%	2880.00			
5	混凝土切割剔凿	3876.6	19.88	195.00			19.88	100%	3876.60			
6	墙体拆除	3549.6	59.16	60.00			59.16	100%	3549.60			
7	墙面保温板、抹灰面拆除	1108.1	15.39	72.00			15.39	100%	1108.08			
8	墙体砌筑(包工包料)	5720.0	26	220.00			26.00	100%	5720.00			
9	吊顶(跌一级轻钢龙骨石膏板吊顶)	4400.0	20	220.00			20.00	100%	4400.00			
10	墙面、顶面抹灰(包工包料)	2184.0	62.4	35.00			62.40	100%	2184.00			
11	墙面、顶面、门窗边缝隙抹灰收口(包工包料)	2200.0	100	22.00			100.00	100%	2200.00			
12	墙面、顶面腻子刮涂、乳胶漆(包工包料(含阳台顶面))	40653.6	991.55	41.00			991.55	100%	40653.55			
13	栏杆拆除	150.0	5	30.00			5.00	100%	150.00			
14	栏杆安装(利用拆旧栏杆改制安装)	180.0	3	60.00			3.00	100%	180.00			
15	钢制楼梯拆除	500.0	1	500.00			1.00	100%	500.00			
16	污水管包管(预制砖块砌筑,含植筋,抹灰)	900.0	9	100.00			9.00	100%	900.00			
17	无线感应开关安装(包工包料)	150.0	2	75.00			2.00	100%	150.00			
18	阳台顶面铲除	853.2	28.44	30.00			28.44	100%	853.20			
19	吊洞	180.0	4	45.00			4.00	100%	180.00			
20	钢制楼梯定制安装	12000.0	1	12000.00			1.00	100%	12000.00			
二	3D墙绘工程											
1	225户型3D墙绘	86699.0	426.11	203.47			426.11	100%	86698.98			
2	179户型3D墙绘	68767.5	337.98	203.47			337.98	100%	68767.51			
三	零星用工											
1	普工(零星拆改(垃圾清理清运,不含外运))	880.0	4	220			4.00	100%	880.00			
2	技工(零星拆改(线路改造等))	1400.0	4	350			4.00	100%	1400.00			
3	吊车(材料无法人工搬运到施工部位,采用吊车配合)	1200.0	1	1200			1.00	100%	1200.00			
	合计	254181.52							254181.52			据实填总金额
	本次付款申请金额取整为:								254181.52			

现场驻场成本负责人:

日期: