

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款		本次申请应付款 (元)		累计应付款 (含本)		本次付款形象进度简述
					累计已审批款	本次应付工程产值	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额		
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	隐藏该行	
1	1-2-202	52556.01	112.74	466.17	10511.20			0.00	10511.20	定金20%	
2	1-2-501	52556.01	112.74	466.17	10511.20		85%	34161.40	44672.60	竣工完成, 已完成工程量85%	
3	1-2-601	52556.01	112.74	466.17	10511.20			0.00	10511.20	定金20%	
4	1-2-602	52556.01	112.74	466.17	22646.31		85%	22026.30	44672.60	竣工完成, 已完成工程量85%	
5	1-2-701	52556.01	112.74	466.17	10511.20			0.00	10511.20	定金20%	
6	1-1-201	52556.01	112.74	466.17	10511.20			0.00	10511.20	定金20%	
7	1-1-502	52556.01	112.74	466.17	10511.20			0.00	10511.20	定金20%	
8	1-1-602	52556.01	112.74	466.17	10511.20		85%	34161.40	44672.60	竣工完成, 已完成工程量85%	
9	1-1-801	52556.01	112.74	466.17	10511.20			0.00	10511.20	定金20%	
10	1-1-1002	52556.01	112.74	466.17	22646.31		85%	22026.30	44672.60	竣工完成, 已完成工程量85%	
11	2-1-302	55301.75	118.63	466.17	11060.35			0.00	11060.35	定金20%	
12	2-1-401	55301.75	118.63	466.17	11060.35			0.00	11060.35	定金20%	
13	2-1-602	55301.75	118.63	466.17	11060.35		85%	35946.14	47006.49	竣工完成, 已完成工程量85%	
14	2-3-301	55301.75	118.63	466.17	23829.45		85%	23177.04	47006.49	竣工完成, 已完成工程量85%	
15	2-3-601	55301.75	118.63	466.17	11060.35		85%	35946.14	47006.49	竣工完成, 已完成工程量85%	
16	2-3-701	55301.75	118.63	466.17	23829.45		85%	23177.04	47006.49	竣工完成, 已完成工程量85%	
17	2-2-601	55301.75	118.63	466.17	23829.45		85%	23177.04	47006.49	竣工完成, 已完成工程量85%	
18	2-2-701	55301.75	118.63	466.17	23829.45		85%	23177.04	47006.49	竣工完成, 已完成工程量85%	
19	2-2-802	55301.75	118.63	466.17	11060.35				11060.35	定金20%	
20	10-1-502	40822.51	87.57	466.17	17590.36		85%	17108.77	34699.13	竣工完成, 已完成工程量85%	
21	10-1-602	40822.51	87.57	466.17	8164.50			0.00	8164.50		
22	10-1-701	49414.02	106	466.17	42001.92			0.00	42001.92	工程施工完毕经甲方、监理验收合格	
23	10-1-702	40556.79	87	466.17	34473.27			0.00	34473.27	工程施工完毕经甲方、监理验收合格后, 支付至已完工程量的85%;	
24	10-1-703	52211.04	112	466.17	10442.21			0.00	10442.21	定金20%	
25	10-1-802	40822.51	87.57	466.17	8164.50		85%	26534.63	34699.13	竣工完成, 已完成工程量85%	
26	10-1-902	40822.51	87.57	466.17	8164.50		85%	26534.63	34699.13	竣工完成, 已完成工程量85%	
27	10-2-602	40822.51	87.57	466.17	8164.50		85%	26534.63	34699.13	竣工完成, 已完成工程量85%	
28	9-1-701	52556.01	112.74	466.17	22646.31		85%	22026.30	44672.60	竣工完成, 已完成工程量85%	
29	合计	1317014.16	2825.18		439813.83			395714.78	835528.61		
本次付款申请金额取整为:								395000		取到整数位	

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改。5、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;

甲方现场成本负责人

(Signature)
2025.6.25

日期

25.6.25

乙方现场负责人

