

洛宁山水文苑项目主楼及地库消防工程施工合同--第六次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同结算价(元)	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					累计已审批工程量	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	应申请总金额	累计申请比例		
洛宁山水文苑项目主楼及地库消防工程施工合同				按合同填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付
1	第六次进度款 (1#2#9#10#楼主楼消防验收合格)	取得建设工程消防验收意见书且综合评定合格后,支付至累计已完工程量价款的85%	项	750679.35	/	1172677.00	/	/	1430443.00	257766.00	85%	1135377.00	37300.00
2	本次付款申请取整金额为(元)									257766.00			
3	现场驻场成本负责人: 段笑宇 2025.7.11					施工单位: 河南泰康建设工程有限公司							

