



栾川山水文苑项目S7地块电梯采购合同第五次进度款费用计算明细表

序号	报号	梯号	品牌	规格型号	梯速 (m/s)	停靠楼层	计量单位	含税固定合同价 (元)	合同总工程量	合同含税综合单价 (元)	累计已审批进度款 (元)		累计应付款 (含本次申请, 元)			本次申请应付款 (元)			累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请, 元)	
											累计已审批工程量	合同节点比例	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次应付工程量			本次申请比例
		报号	梯号	品牌	类型	梯速 (m/s)	停靠楼层	按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批数量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单总价	自动计算	按应付款计算时, 按财务凭证	已审批-实付		
13	22#		巨人通力	客梯无机房电梯	1.50	地下1层、地上1-9层	部	167600.00	2	83800.00	2.00	70.00%	117320.00	2.00	90.00%	150840.00	33520.00	2.00	20.00%	117000.00	652160.00
14	28#	DTL/DT2	巨人通力	客梯无机房电梯	1.50	地下-2、-1层、地上1-	部	171400.00	2	85700.00	2.00	70.00%	119980.00	2.00	70.00%	119980.00			0.00%		
15	29#	DTL/DT2	巨人通力	消防电梯	1.50	地下1层、地上1-13层	部	170400.00	2	85200.00	2.00	70.00%	119280.00	2.00	70.00%	119280.00			0.00%		
16	29#		巨人通力	客梯无机房电梯	1.50	地下1层、地上1-13层	部	175200.00	2	87600.00	2.00	70.00%	122640.00	2.00	70.00%	122640.00			0.00%		
17	30#		巨人通力	消防电梯	1.75	地下-2、-1层、地上1-	部	209600.00	2	104800.00	2.00	70.00%	146720.00	2.00	70.00%	146720.00			0.00%		
18	30#		巨人通力	消防电梯、客梯	1.75	地下-2、-1层、地上1-	部	204600.00	2	102300.00	2.00	70.00%	143220.00	2.00	70.00%	143220.00			0.00%		
32	合计							5760300.00				769160.00		13.93%	802680.00	33520.00		0.58%	117000.00	652160.00	
33	本次付款申请金额取整为:														33520						
36	现场驻场成本负责人: 张丽霞								施工单位: 河南力坤置业有限公司				日期: 2025.4.2								

