

山水文苑（栾川）S1地块主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表（第13次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)			累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	
					累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	清单计算金额			本次申请比例
					填写累计已审批的量		按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单总价				自动计算
1	1#消防工程	项	71377.76	1	71377.76	0.85	60671.09	71377.76	0.85	60671.09					
2	2#消防工程	项	108383.91	1	108383.91	0.85	92126.33	108383.91	0.85	92126.33					
3	3#消防工程	项	102811.00	1	102811.00	0.85	87389.35	102811.00	0.85	87389.35					
4	5#消防工程	项	73873.31	1	73873.31	0.85	62792.32	73873.31	0.85	62792.32					
5	6#消防工程	项	79321.88	1	79321.88	0.85	67423.60	79321.88	0.85	67423.60					
6	7#消防工程	项	77668.77	1	77668.77	0.85	66018.45	77668.77	0.85	66018.45					
7	8#消防工程	项	75558.84	1	75558.84	0.85	64225.02	75558.84	0.85	64225.02					
8	9#消防工程	项	76776.80	1	76776.80	0.85	65260.28	76776.80	0.85	65260.28					
9	10#消防工程	项	70886.08	1	70886.08	0.85	60253.17	70886.08	0.85	60253.17					
10	11#消防工程	项	82430.71	1	82430.71	0.85	70066.10	82430.71	0.85	70066.10					
11	12#消防工程	项	394804.28	1	391810.34	0.65	254676.72	394804.28	0.75	296103.21	41426.49	394804.28	75.00%		
12	13#消防工程	项	87186.26	1	84338.65	0.65	54820.12	87186.26	0.75	65389.70	10569.57	87186.26	75.00%		
13	15#消防工程	项	78940.73	1	76430.96	0.65	49680.12	78940.73	0.75	59205.55	9525.42	78940.73	75.00%		
14	16#消防工程	项	291975.29	1	277086.63	0.65	180106.31	291975.29	0.75	218981.47	38875.16	291975.29	75.00%		
15	17#消防工程	项	319837.90	1	303685.25	0.65	197395.41	319837.90	0.75	239878.43	42483.01	319837.90	75.00%		
16	18#消防工程	项	322138.31	1	305847.53	0.65	198800.89	322138.31	0.75	241603.73	42802.84	322138.31	75.00%		
17	19#消防工程	项	315874.76	1	338604.17	0.65	220092.71	315874.76	0.75	236906.07	16813.36	315874.76	75.00%		
18	20#消防工程	项	353434.23	1	336602.46	0.65	218791.60	353434.23	0.75	265075.67	46284.07	353434.23	75.00%		
19	车库消防工程	项	3578283.95	1	3333641.05	0.65	2166866.68	3333641.05	0.65	2166866.68	0.00		65.00%		
20	抗震支架	项	152779.85	1	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	65.00%		
21	室外消防栓工程	项	260298.21	1	259592.62	0.65	168735.20	259592.62	0.65	168735.20	0.00	0.00	65.00%		
22	沟槽管件	项	102851.28	1	107782.44	0.65	70058.59	107782.44	0.65	70058.59	0.00	0.00	65.00%		
23	补充清单	项	202505.88		83376.75	0.65	54194.89	83376.75	0.65	54194.89	0.00	0.00	65.00%		
24			728606.00		6711887.93	62.23%	4530444.97	6767673.70	66%	4779224.90	248779.93	2164191.76	65.00%	3409477.00	1120967.97
25										248779.00					

本次付款申请金额调整为:

施工单位: 李改培



现场驻场成本负责人: 段笑阳

2025.07.01

日期: 2025.7.1



扫描全能王 创建