

栾川山水文苑项目S7地块一期配电箱采购工程合同—第二次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合同价(元)	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	
							累计已审批工程量	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	应申请总金额	累计申请比例			
	栾川山水文苑项目S7地块一期配电箱采购工程合同						按合同填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对 应清单项总价	自动计算	截至付款计算 时,按财务实 际支付金额填	已审批-实付
1	1、本工程 预付款为每 批次货款的 10%; 2、每批货 全部到货完 毕并验收合 格后,支付 至本批次配 电箱到货价 款的70%;	车库动力配电总箱 X7-XFAT	个	1	5959.63	5959.63	/	/	/	70%	4171.74	4171.74	70%	/	/	
2		车库消防排污泵控 制箱 PWX5	个	3	1503.10	4509.30	/	/	/	70%	3156.51	3156.51	70%	/	/	
3		地库照明配电箱 X8-ALT	个	1	3856.90	3856.90	/	/	/	70%	2699.83	2699.83	70%	/	/	
4		商铺配电箱SYAL1	个	4	159.71	638.86	/	/	/	70%	447.20	447.20	70%	/	/	
5		排污泵配电箱	个	1	2330.67	2330.67	/	/	/	70%	1631.47	1631.47	70%	/	/	
6		排污泵配电箱	个	1	992.75	992.75	/	/	/	70%	694.92	694.92	70%	/	/	
7		商业电表箱	个	1	992.75	992.75	/	/	/	70%	694.92	694.92	70%	/	/	
8		户箱底壳-29#AL 1- 18P	个	52	45.00	2340.00	/	/	/	70%	1638.00	1638.00	70%	/	/	
9		29#楼弱电箱- 300*400*120(含插 座)	个	52	36.61	1903.72	/	/	/	70%	1332.60	1332.60	70%	/	/	
8	合计						23524.56					16467.19	16467.19	70%	5042	5042
9	本次付款申请金额取整为(元)												16467.00			
10	现场驻场成本负责人: 张丽霞							施工单位: 洛阿通电器设备有限公司 张炳成								

