


栾川山水文苑S1地块地下车库顶板回填工程施工合同  
结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑S1地块地下车库顶板回填工程施工合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件	
5	结算明细表	1份1页	第5页	原件	
6	结算申请单	1份1页	第6页	原件	
7	结算通知书	1份1页	第7页	原件	
8	授权委托书	1份1页	第8页	原件	
9	结算资料核对确认单	1份2页	第9页	原件	
10	工程往来账目明细	1份1页	第10页	原件	
11	水电费证明	1份1页	第11页	原件	
11	验收单	1份1页	第12页	原件	
12	工程结算工作交接单	1份2页	第13页	原件	
13	签证单	1份22页	第14-35页	原件	
14	收方记录	1份28页	第36-63页	原件	
15	合同	份	1份	复印件	
造价师： 		日期： 2025.8.24			

# 栾川山水文苑S1地块地下车库顶板回填工程施工合同结算汇总表

合同编号：LCS1-JA-068

合同金额：850000元

合同名称：栾川山水文苑S1地块地下车库顶板回填工程施工合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：中岫道路运输（河南）有限公司栾川分公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0	0	0	593000.00
1.1	合同价	0	0	0	326420.40
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	266589.95
1.4	扣款	0	0	0	
1.5	优惠取整				-10.35
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	……	0		0	0
2.2	……	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	593,000.00元		
		(大写)	伍拾玖万叁仟元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	593,000.00元		
		(大写)	伍拾玖万叁仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	593,000.00元		
		(大写)	伍拾玖万叁仟元整		

甲方代表：张磊

乙方代表：[Signature]

日期：2025.8.24

日期：2025.8.24



## 栾川山水文苑S1地块地下车库顶板回填工程施工合同结算明细表

序号	项目名称	单位	工程量	单价 (元/m3)	总价 (元)	备注
一	合同内				326420.40	
1	5-9#楼间、3-8#楼间、8-10#楼间、9-11#楼间、11-16#楼间、2-7#楼间	m3	10694.3	17	181803.10	37#、38#、36#楼基坑及周边车库开挖土方
2		m3	5402.4	17	91840.80	22-28#楼之间车库开挖土方
3	s7地块（桑树园西侧取土）开挖回填道s1车库顶板	m3	1495.9	17	25430.30	桑树园西侧取土
4	s7地块开挖地块8#9#10#楼车库基坑开挖回填至s1地跨车库顶板上（按车算）	m3	1608.60	17	27346.20	s7地块开挖地块28#29#30#楼车库基坑
二	合同外				266589.95	
1	s1地块北侧边坡外扩开挖回填	m3	7998.2	14.00	111974.80	详见约谈记录
2	签证01	项	1	154615.15	154615.15	
三	合计				593010.35	
四	最终结算价				593000	

甲方

张永

2015.8.14

乙方



附件3:

## 工程竣工结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限 公司:

兹有我司与贵司签订的 栾川山水文苑 S1 地块  
地下车库顶板回填工程施工 合同, 现已完成, 特申请办理结算。其中合同  
造价为 ¥850000 元; 合同执行过程中发生签证 1 份, 增加造价为  
154615.15 元; 合同执行过程中发生设计变更 0 份, 增(减)造价为 0 元。

合同核减造价合计为 0 元, 申报合同结算造价为 ¥593011 元, 请贵  
司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺, 此结算资料真实、准确、有效, 其内容为我公司结算诉  
求依据的全部, 如有缺陷、漏项、工程量少计等, 其后果由我公司承担。

截至目前( 2025 年 7 月 15 日 ), 我司已收到贵司支付的工程款共  
计 ¥455000 元 ( 金额大写: 人民币肆拾伍万伍仟元整 )。

( 结算明细见附件 )

申请单位 ( 盖章 )

申请日期: 2025 年 7 月 15 日



结算工作联系人: 张雪

手机号码: 15290520777

备注说明:

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写, 否则不予接收;
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况, 必须提供有效依据。 结算内容必须一次报全, 一经上报, 不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误, 责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

# 工程结算通知书

中岫道路运输（河南）有限公司栾川分公司：

我公司与贵公司签订的栾川山水文苑 S1 地块地下车库顶板回填工程施工合同，目前该工程已竣工验收，现通知贵公司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

## 一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在2025年7月20日之前派专业人员与我公司成本部门张磊接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章，将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整的公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于2025年7月25日前提交我公司成本部门张磊签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方已上报结算资料出现违规合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时，此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若贵公司上报结算书出现“漏项”、“漏量”情形，贵公司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有审核疑问，请致电我公司成本部门张磊 电话：15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

00、工程结算资料核对确认表；01、结算通知书；02、结算申请报告；03、工程验收单；04、授权委托书；05、往来账目明细；06、水电费结清证明；07、合同复印件；08、工程签证单（如有）；09、设计变更（如有）；10、竣工图纸；11、合作方报送的结算金额证明资料；12、工程结算工作交接单；

工程总签发：

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

签收人签字：

签收日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



# 授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 李许可 (身份证号: 410325198701190078) 系 中岫道路运输(河南)有限公司栾川分公司 的法定代表人, 现委托 张雷 (身份证号: 41032419880217111X) 为我方代理人, 并以本公司的名义办理《栾川山水文苑S1地块地下车库顶板回填工程施工合同》的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务, 我均予以承认, 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权, 特此委托。

法定代表人身份证复印件



代理人身份证复印件



公司:

(盖章)



法定代表人: (签字或盖章)

李许可

委托代理人: (签字)

张雷

## 工程结算资料核对确认表

项目名称	栾川山水文苑 S1 地块地下车库顶板回填工程		核对时间	2025.7.14
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1 份 1 页	原件	
2	结算申请报告	1 份 1 页	原件	
3	单项工程验收单	1 份 1 页	原件	
4	授权委托书	1 份 1 页	原件	
5	往来账目明细	1 份 1 页	原件	
6	水电费结清证明	1 份 1 页	原件	
7	合同复印件	1 份 11 页	复印件	
8	工程签证单	1 份 21 页	原件	
9	设计变更	0 份 0 页	原件	
10	本合同竣工图纸	1 份 31 页	原件	
11	施工方报送的结算资料	0 份 0 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章)	项目工程部： (签字盖章) 	成本部门： (签字盖章) 	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。



# 证 明

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

我单位在栾川山水文苑S1地块地下车库顶板回填工程施工过程中产生的水电费用均已与相关单位结清。此证明开具后相关第三方因水电费产生的纠纷均由我单位承担相应的民事、经济责任，与贵单位无任何关系。

特此证明。

中岫道路运输(河南)有限公司栾川分公司



2025年7月10日

# 单项工程验收单

2024年10月30日



合同名称	栾川山水文苑 S1 地块地下车库顶板回填工程施工合同				
施工单位	中岫道路运输（河南）有限公司栾川分公司				
建设单位	栾川县浩德颐康文旅有限公司				
工程开工日期	2023年2月12日	工程竣工日期	2024年8月10日		
工程内容： S1 地块地下车库顶板回填					
验收结论： <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：√未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合√	符合√	符合√	符合√	符合√
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：√合格 C：不合格		
3	安全：A：√未出事故		B：出现轻微事故 C：出现中、特重大事故		
4	现场：A：整洁、无浪费		B：√一般 C：差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
	吴明		张	/	/

2024.10.30

12

## 工程结算工作交接单

记录编号: 001

工程项目名称	栾川山水文苑 S1 地块地下车库顶板回填工程
施工单位	中岫道路运输 (河南) 有限公司栾川分公司
实际施工范围简述	S1 地块地下车库顶板回填
按合同执行情况	1、验收情况: <input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未验收 (或未通过), 原因: _____ 2、工期: 合同工期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 年 _____ 月 _____ 日 实际工期: 2023 年 2 月 12 日 ~ 2024 年 8 月 10 日 工期延误/缩短: _____ 天, 奖/罚: _____ 元 3、质量奖/罚: 奖金合计 _____ 元, 索赔合计 _____ 元 4、其它: _____
合同及图纸内容 完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明: _____ 该项目施工使用的施工图为本设计院 (公司) 2021 年 8 月 A 版。 施工和材料使用与施工图不相同部分说明 (若全部相同不须填写, 可另附页): _____
变更内容及签证 完成情况	<input type="checkbox"/> 无变更签证 <input checked="" type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成, 其中设计变更 _____ 份, 现场签证 _____ 份 <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明: _____
结算资料齐备情况	1、施工方报送结算: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 竣工图纸: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3、其它: _____
甲供材料设备	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备简称: _____ 汇总清单附后, 共计 _____ 页
三方材料设备采购	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备名称: _____
工程进行中索赔与扣款 情况(包括但不限于: 合 同签证变更之外的增减 款事项、工程遗留、施 工现场清理、甲供材料、 隐蔽工程等问题)	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费 _____ 元 <input type="checkbox"/> 电费 _____ 元 <input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款 <input type="checkbox"/> * 索赔通知编号: _____ <input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明 (扣款经办人需签字确认): _____
项目工程部对本表格以上内容核对无误, 符合办理结算的条件, 同意转交至成本部门办理结算。 项目工程师:  日期: 2025 年 7 月 14 日 项目工程总:  日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日	






注: 1、填表人在“□”内划勾即为确认, 注明“\*”内容可选填, 其余内容均需做必要说明。


签证审核

签证编号	LCS1-JA-0068-001	签证名称	S1地下车库顶板回填签证											
签证类型	因项目施工需求	签证日期	2024-01-26											
申请单	地下车库顶板回填签证	关联合同	栾川山水文苑S1地块 地下车库顶板回填工程施工合同											
币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	合作伙伴	中岫道路运输(河南)有限公司栾川分公司 类型: 工程类											
税率	3.00%													
签证金额	154,615.15	办理期限	2024-01-26											
暂估金额	158,429.73													
施工单位报送金额	0.00													
附件	车库顶板回填签证.pdf													
签证原因	应我方要求, 土方单位对原村委会拆除后进行垃圾清运、S1-S2地块之间商业街渣土外运以及S1地块内临时混凝土道路进行破碎外运, 产生签证, 经成本核算, 此签证费用共计154615.15元, 另外有19301.14元费用应由总包承担, 需从总包进度款中扣除, 详见附件, 请领导审核。													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>费用项</th> <th>含税金额(原币)</th> <th>税额(原币)</th> <th>金额(原币)</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55030201 直接成本-&gt;建安工程费-&gt;建筑工程费-&gt;土建 单位工程: 栾川S1地块</td> <td>154,615.15</td> <td>4,503.35</td> <td>150,111.80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					费用项	含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币)	备注	55030201 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建 单位工程: 栾川S1地块	154,615.15	4,503.35	150,111.80	
费用项	含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币)	备注										
55030201 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建 单位工程: 栾川S1地块	154,615.15	4,503.35	150,111.80											
经办人意见	应我方要求, 土方单位对原村委会拆除后进行垃圾清运、S1-S2地块之间商业街渣土外运以及S1地块内临时混凝土道路进行破碎外运, 产生签证, 经成本核算, 此签证费用共计154615.15元, 另外有19301.14元费用应由总包承担, 需从总包进度款中扣除, 详见附件, 请领导审核。 签字: 邢漾心 日期: 2024-02-27													
经办人部门	集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑S1地块->工程技术部													
审 批 栏	PM项目工程经理意见 同意	签字: 胡涛 日期: 2024-02-27												
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2024-02-27												
	PM项目总经理意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2024-02-27												
	PM区域总意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2024-02-27												
	PM工程管理部总监意见 同意	签字: 闫明鑫 日期: 2024-02-27												
	PM成本管理部总监意见 同意	签字: 陈海民 日期: 2024-02-27												
	PM地产分管副总裁意见 同意	签字: 郭利好 日期: 2024-02-27												
	PM执行总裁意见 同意	签字: 冯祖辉 日期: 2024-02-28												
	PM申请人意见 同意	签字: 邢漾心 日期: 2024-03-01												

# 工程签证审批单

编号： LCS1-JA-068-001

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）	工程名称	S1 地块地下车库顶板回填工程
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块地下车库顶板回填工程施工合同	合同编号	LCS1-JA-068
签证部位	S2 地块内原村委会、S1-S2 地块间商业内街		
施工单位	中岫道路运输（河南）有限公司栾川分公司		
签证内容	<p>1、原村委会拆除后建筑垃圾清运 2417.6 m<sup>3</sup>；其中 857.7 m<sup>3</sup>为拆迁遗留建筑垃圾，其余为硬化路面。</p> <p>2、S1-S2 地块间商业内街及西端地块外渣土清运 3055.06 m<sup>3</sup>；</p> <p>3、S1 地块内施工临时道路、村委会周边道路混凝土路面破碎机械台班 55.3 小时。</p> <p>4、其中 S1 地块内总包单位修建的临时混凝土道路机械破碎用时 19.33 小时，破碎后路面及垫层垃圾清运 506 m<sup>3</sup>，根据合同 LCS1-JA-016 约定，此项费用应由总包单位承担，</p> <p style="text-align: center;">（见附件）</p> <p style="text-align: right;">施工单位经办人（签字/盖章）：  日期：2023.9.15</p>		
监理单位意见	<p style="text-align: center;"><b>施工内容属实</b></p> <p style="text-align: right;">监理工程师（签字/盖章）：  日期：2023.9.18</p>		
项目工程部意见	<p style="text-align: center;"><b>施工内容属实，予以审核</b></p> <p style="text-align: right;">专业工程师或经理：  日期：2023.9.20</p> <p style="text-align: right;">工程总监：  日期：2023.9.20</p>		
成本管理部意见	<p style="text-align: right;">第一条 <math>857.7 \times 25.51 \times 0.85 + (2417.6 - 857.7) \times 25.51 = 58390.99</math>元，第二条 <math>3055.06 \times 25.51 = 77934.58</math>元，第三条 <math>55.3 \div 8 \times 2645.87 = 18289.58</math>元，第四条 <math>19.33 \div 8 \times 2645.87 + 506 \times 25.51 = 19301.14</math>元。</p> <p style="text-align: right;">专业成本管理岗：此签证费用：<math>58390.99 + 77934.58 + 18289.58 = 154615.15</math>元其中总包承担113</p> <p style="text-align: right;">部门经理：  日期：2024.1.25</p>		
项目总经理意见	<p style="text-align: right;">日期：</p>		



S1南侧景观挖方量

点号	实测水准		基准高差		实测水准		基准高差		实测水准	基准高差		实测水准	基准高差		实测水准	基准高差	
	1#楼南	2#楼南	1#楼南	2#楼南	3#楼南	4#楼南	3#楼南	4#楼南		5#楼南	5#楼南		5#楼南	5#楼南		5#楼南	5#楼南
点位1	160	2185	-0.33	1410	0.31	2510	1.41	7.50	50.00	3.00	74.00	5.90	67.00	18.50			
点位2	1010	1350	-1.75	1240	0.14	2520	1.42	6.50	50.00	3.00	74.00	5.90	67.00	18.50			
点位3	2530	0.18	-0.34	1140	0.04	2160	1.36	8.50	50.00	3.00	74.00	5.90	67.00	18.50			
点位4	2580	0.45	-0.46	1030	0.07	2170	1.37										
点位5	1020	1.99	-0.30	1040	-0.06	2530	1.43										
点位6	2110	0.60	-0.38	1510	0.21	2530	1.43										
点位7	1240	1.42	-0.80	1520	0.42												
点位8	170	2.84	-1.76	1220	0.12												
基准高差平均		1.36	-0.48		0.16		1.40										
开挖方量计算		732			18		1.65										
开挖高差平均		0.40	-0.81		8.1		431										
点位1	1730	0.76	-0.36	4100.00	3.15	3880	2.91										
点位2	1710	0.44	-0.74	3920.09	2.95	3870	2.90										
点位3	1700	0.24	-0.78	3850	2.88	3950	2.98										
点位4	1740	0.74	-0.87	3830	2.83	3940	2.97										
点位5	1730	0.49	-0.78	3760	2.79	3830	2.86										
点位6	1720	0.75	-0.81	2720	1.65	4080	3.11										
点位7	1510	0.94	-0.92	2670	1.70	3870	2.90										
点位8	1530	0.56	-1.04	1670	-0.70	4020	3.05										
基点				970													
点号	实测水准	基准高差	实测水准	基准高差	实测水准	基准高差	实测水准	基准高差	实测水准	基准高差	实测水准	基准高差	实测水准	基准高差			
	1#楼南		2#楼南		3#楼南		4#楼南		5#楼南		5#楼南		5#楼南				
合计																	
2703.82																	



Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.



193  
元

泰阳南  
泰阳南  
泰阳南

S1南侧道路原投标高及开挖前尺寸数据


管边点: 110




泰阳南  
2023.6.8

泰阳南  
泰阳南

泰阳南  
泰阳南



3-5# 南 路 取 样 点



秦九南  
2025.6.8  
李3.10  
8/6








挖方

0.0
51.6
258.6
556.2
754.2
477.6
226.1
66.6
24.0
2.8



总面积	2313.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
总填方	0.0									
总挖方	2417.6									
平均高度										



李万光 2013.7.24  
秦江南 2013.7.24  
李万光

- 703.18
- 702.30
- 702.58
- 703.76
- 704.68
- 703.51
- 704.40
- 702.50
- 704.68
- 703.51
- 707.27
- 704.40
- 702.50
- 703.76
- 707.61
- 707.23
- 707.40
- 702.84
- 704.52
- 703.53
- 707.48
- 706.86
- 706.52
- 706.65
- 703.70
- 708.12
- 707.58
- 706.86
- 706.52
- 706.65
- 703.70
- 707.51
- 706.593
- 706.65
- 703.70
- 707.49
- 706.12
- 706.09
- 703.67
- 706.39
- 706.35
- 703.36
- 706.43
- 706.69
- 706.33
- 703.18



李光 2022.8.15  
 秦正南

8.15 2022.8.15

# 楼南商业西段清挖后高程实测

• 705.96 • 702.84  
• 702.66

• 703.03

• 705.86

• 702.78

• 703.22

• 705.75

• 703.44

• 702.82 703.32

• 703.12

• 705.70

• 702.98

• 702.90 • 703.15

• 705.74 • 703.20

• 705.52


• 702.71

• 703.07 • 702.94

• 705.73

• 702.64

• 705.75 • 702.99



Handwritten signature and date: 25/8

秦石南 2023.8.25

Handwritten signature and date: 8.25

李石名 2023.8.25

挖方

0.0


36.4

123.4

109.6

58.3

16.4



总面积

194.3

总填方

0.2

总挖方

344.1

平均高度

吴仲华 25/8

秦江南 2023.8.25

李月花 2023.8.25

梁宇强 8.25



日期	开始	结束	工作时间	合计
23230610	8942H52M	8945H57M	3H5M	
20230611	8945H57M	8951H54M	5H57M	9小时2分钟


20230717	16428.7	16439	10.3	
20230718	16449.6	16460.3	10.7	
20230719	16460.3	16475.7	15.4	
20230720	16475.7	16485.6	9.9	46.3小时

合计 55.3 小时




秦凡南 2023.7.25

李鹏佳 2023.7.25 李凡南 7.25



[ 片

图 ]



拍  
天  
地

秦正南  
2023.7.11

李万机  
2023.7.11





S1至S2新建道路破除  
 拍摄时间: 2023.06.10 19:27  
 天气: 晴 35°C  
 地点: 梁川县·清滩村民委员会


今日水印  
 相机  
 水印相机



S1至S2新建道路破除  
 拍摄时间: 2023.06.10 16:19  
 天气: 晴 38°C  
 地点: 梁川县·清滩村民委员会



今日水印  
 相机  
 水印相机

秦万南 2023.7.25  
 2023.7.25



李刚 2023.7.25






秦正南  
2023.7.25


李正明  
2023.7.25





S2院内道路破碎

时 间: 2023.07.18 20:37  
 地 点: 栾川县·滩滩村民委员会  
 经纬度: 33.799097°N, 111.692245°E




S2村委周边道路破碎

时 间: 2023.07.18 06:45  
 地 点: 栾川县·栾川派出所周边滩滩村  
 经纬度: 33.798987°N, 111.692489°E

秦正南 李万兴  
 2023.7.25 2023.7.25



李万兴 2023.7.28




秦万章  
2023.7.25

李从明  
2023.7.25



李明佳




S2院内道路破碎

时 间: 2023-07-20 06:02

地 点: 栾川县·湾滩村民委员会

经纬度: 33.798991°N, 111.692370°E

SEAL  
时间  
COURT ADDRESS



S2院内道路破碎

时 间: 2023-07-20 18:58

地 点: 栾川县·栾川派出所湾滩警务室

经纬度: 33.799232°N, 111.692014°E

SEAL  
时间  
COURT ADDRESS

秦万南


李万明



光 明 行



秦万南  
 2023.7.25



李万凯  
 7.25




李万凯 2023.7.25



挖方

43.6
315.3
959.4
1537.3
1471.5
1134.9
1041.5
883.8
878.5
833.3
824.6
477.1
287.4
6.2



总面积	4080.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
总填方	0.8								
总挖方	10694.3								
平均高度									

填方



李万斌  
2023.9.17



李万斌

李万斌  
2023.9.17

30





S7地库2-8#楼间开挖实测



李万凯



秦明

李朋佳




2023.8.14

李朋佳

挖方

0.0
9.1
88.1
253.3
365.2
314.3
291.5
163.3
11.1




总面积	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	填方
总填方	0.5	S7地块挖方回填S1 (桑葚园西侧取土)实算							
总挖方	1495.9								
平均高度									



陈冬波

S7地块挖方回填S1  
(桑葚园西侧取土)实测



Handwritten signatures and initials in black ink, including the characters '马' and '王'.

S1 地坡 8. P1 10# 槽基坑版方复测

其中有113车为倒，其余的外运

车辆详见附



秦明



李万凯





S7地 8.9.10#楼基坑倒运车

## 关于倒运 S7 地块基坑开挖土方回填 S1 地块 12-13#楼 北侧的情况说明


由于 S7 地块西半区主楼及车库基坑开挖完成约 80%，剩余多为散碎部位，如通过实测实量开挖倒运，严重影响 S7 地块开挖进度。综合考虑回填方量、工程进度和成本计量。

经与成本部沟通，项目公司决定借用 S7 地块西半区基坑开挖过程中的外运土方回填 S1 地块 13-12#楼北侧及 12#楼西侧。倒运回填按车数据实计量，每车装运量按实际车厢尺寸计量虚方并按外运合同中约定的虚实方换算系数计算。

特此说明。




栾川县浩德颐康文旅有限公司

2024年5月9日





侯飞 2024-5-10

绿皮重卡车厢尺寸实测照片：H\*B\*L=1.45\*2.1\*5.5 米




陈冬平

13#楼北侧车库顶板回填计量







陈冬阳  
2024.5.10





  
 2024.5.10 陈冬林




  
 曹乃光  
 2024.5.10 陈冬阳



吴林  
陈万礼  
2024.10.10 陈万礼



  
 2024.5.10 陈名利

59



山水文苑 (柔川)  
时 间: 2024.05.09 19:27  
地 点: 柔川县·山水文苑  
备注: 12-13#北侧回场46

今日水田



山水文苑 (柔川)  
时 间: 2024.05.09 19:28  
地 点: 柔川县·山水文苑  
备注: 12-13#北侧回场47

今日水田



山水文苑 (柔川)  
时 间: 2024.05.09 19:31  
地 点: 柔川县·山水文苑  
备注: 12-13#北侧回场48

今日水田




山水文苑 (柔川)  
时 间: 2024.05.09 19:35  
地 点: 柔川县·山水文苑  
备注: 12-13#北侧回场49

今日水田



山水文苑 (柔川)  
时 间: 2024.05.09 19:37  
地 点: 柔川县·山水文苑  
备注: 12-13#北侧回场50

今日水田



山水文苑 (柔川)  
时 间: 2024.05.09 19:42  
地 点: 柔川县·山水文苑  
备注: 12-13#北侧回场51

今日水田



山水文苑 (柔川)  
时 间: 2024.05.09 19:43  
地 点: 柔川县·山水文苑  
备注: 12-13#北侧回场52

今日水田



山水文苑 (柔川)  
时 间: 2024.05.09 19:45  
地 点: 柔川县·山水文苑  
备注: 12-13#北侧回场53





今日水田




山水文苑 (柔川)  
时 间: 2024.05.09 19:48  
地 点: 柔川县·山水文苑  
备注: 12-13#北侧回场54

今日水田

陈为阳  
2024.5.10





  
 陈冬阳  
 2024.5.10 陈冬阳





绿皮 重型卡车，总计 68 车。2024.5.09 日。


吴林  
曹乃光  
2024.5.10 陈冬阳

12#楼北及西侧车库顶板回填计量




  
 2024.5.12 陈圣利




  
 西乃尔  
 2024.5.12 陈乃刚.




陈冬刚  
 2024.5.12  
 陈冬刚



  
 西乃尔  
 2024.5.12 陈名刚



绿皮 重型卡车, 12#楼北及西侧回填总计 45 车。2024.5.11 日

  
 2024.5.12 陈名阳

供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	中洲道源运输(河南)有限公司 梁州分公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	S <sub>1</sub> 地块 17-19#井后面土坡开挖及人防车库顶回填土价格约谈		
约谈日期	2024.1.24		
约谈地点	售楼部二楼办公室		
约谈的内容			
<p>1. S<sub>1</sub>地块 17-19#井后面土坡开挖及人防车库顶回填土价格综合单价 14元/m<sup>3</sup>。本价格包含开挖、刷坡、运输、回填、推平等成活价。</p> <p>2. 工期：按甲方工期要求和现场实际情况为准。</p> <p>3. 其它：其它未尽事宜另行协商。</p>			
最终报价(人民币)：	大写：	专票税率：	3 %
签字确认栏			
供应商代表	签字：	电话：15290520777	日期：2024.1.24
我司代表	签字：		

421822 / 吉列区

80

# S1地块北侧外扩边坡挖前实测

717.85, 710.89  
- 710.81

714.93, 98, 711.42

715.34  
716.94, 97, 714.53, 74  
717.52, 716.12  
717.73, 715.12  
716.27, 717.37, 715.55, 714.25  
714.87, 712.317  
718.51, 715.50, 713.99  
718.62, 715.45, 714.32, 89  
719.08, 719.40, 713.02, 07  
715.47, 715.23  
720.39, 715.70, 713.36  
717.81, 714.65  
721.25, 720.49  
722.31

713.50  
722.80, 715.39, 714.72, 85  
723.35, 724.78, 87

723.98, 721.54, 721.05, 715.32, 714.44, 46  
724.28, 721.60, 721.15, 715.23, 714.67  
722.07, 721.55, 713.16, 713.28, 25  
725.12, 52, 713.27

725.34, 724.60, 712.86  
724.78, 719.63, 13, 20  
725.30, 724.74, 719.51, 719.31  
725.05, 724.80, 719.46, 719.78, 08  
724.87, 719.46, 719.12, 20  
719.41, 719.36  
724.27, 724.24, 724.20, 719.94

719.55  
723.70, 723.48, 719.28, 69  
723.23, 723.23, 723.31, 719.44, 713.26  
722.88, 722.88, 719.53, 719.261  
722.47, 722.85, 719.61, 713.19  
722.67, 722.48, 719.42  
719.40, 719.74, 717.43, 713.58, 712.52

722.80, 722.31, 719.28, 717.39  
722.37, 720.62, 719.35, 717.52  
719.88, 719.29, 719.54, 717.80  
722.64, 720.51, 719.44, 715.24  
720.78, 719.29, 718.85

722.40, 720.87, 718.93, 714.32  
720.39, 715.19  
721.96, 719.33, 713.93  
720.84, 718.85, 714.56  
713.79

721.47, 720.04, 719.32, 718.83, 713.93, 94  
720.58, 719.46

720.96, 719.62, 718.97, 717.46, 717.44  
719.84, 719.01, 717.44

718.64, 719.01, 717.37  
719.21, 718.72, 717.93, 717.26, 712.05  
719.92, 719.39, 718.56, 717.71, 712.52  
718.95, 717.82, 712.35

719.26, 718.66, 718.18, 717.68, 712.29  
718.24, 718.97, 718.06, 712.29, 712.29  
717.85


719.19, 719.66, 718.12, 712.74  
718.75, 717.07, 715.55, 712.38  
718.07, 716.04, 715.53  
718.52, 717.62, 712.49

718.92, 712.37  
718.87, 712.41  
718.94, 712.85



Handwritten signature and date: 2014.03.15

S1地块北侧外扩边坡挖后实测




2014.06.18

李XX

挖方

14.5
88.8
136.7
121.4
87.6
97.6
94.1
171.8
404.2
426.6
407.0
404.4
402.4
488.8
489.3
441.5
392.3
390.1
445.0
475.0
544.0
556.3
432.4
299.6
176.6
10.3

S1地块北侧外扩边坡挖前实测



总面积	2411.1	00 00 00 00 01 05 10 00 00 00 04 10 01 00 00 00 00	填方
总填方	3.3		
总挖方	7998.2		
平均高度			

陈名利 2014.06.19  
陈名利