

景观工程进度款造价明细表
(单位: 元)

序号	项目名称	单位	工程量	金额 (元)	合同合计	累计进度产值	当期累计已认证 产值	本期进度产值	按合同月进度款节点 申请比例	本次支付工程款
1	硬质铺装	项	1.00	8314761.34	8314761.34	7444919.11	4876112.00	2568807.11	0.80	2068016.64
2	软装	项	1.00	282064.10	282064.10	382862.98	81322.00	301540.98	0.80	241250.78
3	绿植乔木	项	1.00	1727785.07	1727785.07	1683109.01	1607726.00	85483.01	0.80	68390.41
4	绿植灌木	项	1.00	2670212.68	2670212.68	3073137.12	1310838.00	1762300.12	0.80	1410000.29
5	景观水电	项	1.00	909970.72	909970.72	144431.42	926700.00	518072.42	0.80	414517.94
6	外网雨水	项	1.00	1108322.34	1108322.34	1108322.34	1108322.00	0.34	0.80	0.27
8	签证	项	1.00			2830048.40	1087001.00	1602097.46	0.80	1281677.97
9	香榭小院	项	1.00	249252.16	249252.16	249252.16		249252.16	0.80	199401.73
合计(元)					12034706.21	18076742.82	11061730	1021012422		5618110.017



 2025.8.27