

景观工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	合同单价 (元)	前期累计 进度产值	支付比例	累计已支付	本次应支付	备注
1	硬质铺装	5314751	4211507	80%	3900889	0	
2	软装	253664	15150	80%	65058	0	
3	绿植乔木	1727785	1727785	75%	1198295	97544	需现场明确验收苗木单, 验收清除
4	绿植灌木	2570213	2116134	75%	1002629	584472	
5	景观水电	999971	697735	80%	740607	0	
6	外网雨污水	1168322	1040059	80%	934658	0	
7	硬景签证		3582210	80%	854121	2011647	
9	合计	12034706	13390581		8696257	2693662	

本次应支付工程进度款金额 2690000.00 元

陈阿阿

2025.9.3