

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目总承包工程）第16次2025年9月

序号	分项名称	暂定/固定 合同价 (元)	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次 申请, 元)	累计实付款 (元)	本次付款形象 进度简述
			累计已审批款	本次应付工程 量	合同节 节点填 写比例	本次应付款	应申请总金额			
		按合同填 写	按已审批金额填写	根据形象进度 填写	按合同 节点填 写比例	按合同付款节点 计算	不能超合同对应清单 项总价	截至付款计 算时, 按财 务实际支付	隐藏该行	
1	1#楼		8011374.04				8011374.04		竣工交付前 所有工序造 价80%	
2	2#楼		8550389.78				8550389.78			
3	3#楼		0.00				0.00			
4	5#楼		0.00				0.00			
5	6#楼		0.00				0.00			
6	7#楼		0.00				0.00			
7	8#楼		0.00				0.00			
	封顶		3216803.46	2255326.79	80%	1804261.43	5021064.89			
8	9#楼		8145183.83				8145183.83			
9	10#楼		10643018.34				10643018.34			
10	11#楼		0.00				0.00			
	8层以下		3590741.12	1953874.87	80%	1563099.90	5153841.02			
11	12#楼		0.00				0.00			
12	13#楼		0.00				0.00			
13	15#楼		1999740.15				1999740.15			
14	临时道路	163000	146700.00				146700.00			
15	配电间		0.00				0.00			
16	非人防车库车	坡道	11824936.16				11824936.16			
17	人防车库		0.00				0.00			
18	西大门主体、砌体 、粉刷完成		156373.00				156373.00			
19	配电间主体、砌体 、粉刷完成		212323.82				212323.82			
19	社会保费		714738.87				714738.87			
	2#、3#楼基坑支护		305856.22				305856.22			
	9#、10#楼降排水		150935.35				150935.35			
	8#、11#楼降水工		88000.00				88000.00			
18	小计		57757114.12				61124475.45	本次核对不 作为最终结		
	材料调差		-1909104.94				-1909104.94			
	签证		205200.00				205200.00			
	变更		47686.50				47686.50			
			56100895.68			3367361.328	59468257.01			
	本次付款申请金额取整为:					3360000.00		取到整数位		

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。6、以上金额仅作为进款支付使用，不作为最终结算依据。

现场驻场成本负责人：

张友

日期：2025.9.8

施工单位：

日期：

张友

2025.9.8