

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本 次)	本次付款形象进度简述
					累计已审批款	本次应付工程产值	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额		
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价		隐藏该行
1	1-2-202	52556.01	112.74	466.17	10511.20		80%	31533.60	42044.80		地面铺装完成、吊顶、墙面基层施
2	1-2-501	52556.01	112.74	466.17	44672.60				44672.60		竣工完成, 已完成工程量85%
3	1-2-601	52556.01	112.74	466.17	10511.20				10511.20		定金20%
4	1-2-602	52556.01	112.74	466.17	44672.60				44672.60		竣工完成, 已完成工程量85%
5	1-2-701	52556.01	112.74	466.17	10511.20		80%	31533.60	42044.80		地面铺装完成、吊顶、墙面基层施
6	1-1-201	52556.01	112.74	466.17	10511.20		80%	31533.60	42044.80		地面铺装完成、吊顶、墙面基层施
7	1-1-502	52556.01	112.74	466.17	10511.20		80%	31533.60	42044.80		地面铺装完成、吊顶、墙面基层施
8	1-1-602	52556.01	112.74	466.17	44672.60				44672.60		竣工完成, 已完成工程量85%
9	1-1-801	52556.01	112.74	466.17	10511.20		80%	31533.60	42044.80		地面铺装完成、吊顶、墙面基层施
10	1-1-1002	52556.01	112.74	466.17	44672.60				44672.60		竣工完成, 已完成工程量85%
11	2-1-302	55301.75	118.63	466.17	11060.35		80%	33181.05	44241.40		地面铺装完成、吊顶、墙面基层施
12	2-1-401	55301.75	118.63	466.17	11060.35				11060.35		定金20%
13	2-1-602	55301.75	118.63	466.17	47006.49				47006.49		竣工完成, 已完成工程量85%
14	2-3-301	55301.75	118.63	466.17	47006.49				47006.49		竣工完成, 已完成工程量85%
15	2-3-601	55301.75	118.63	466.17	47006.49				47006.49		竣工完成, 已完成工程量85%
16	2-3-701	55301.75	118.63	466.17	47006.49				47006.49		竣工完成, 已完成工程量85%
17	2-2-601	55301.75	118.63	466.17	47006.49				47006.49		竣工完成, 已完成工程量85%
18	2-2-701	55301.75	118.63	466.17	47006.49				47006.49		竣工完成, 已完成工程量85%
19	2-2-802	55301.75	118.63	466.17	11060.35		80%	33181.05	44241.40		地面铺装完成、吊顶、墙面基层施
20	10-1-502	40822.51	87.57	466.17	34699.13				34699.13		竣工完成, 已完成工程量85%
21	10-1-602	40822.51	87.57	466.17	8164.50		80%	24493.50	32658.01		地面铺装完成、吊顶、墙面基层施
22	10-1-701	49414.02	106	466.17	42001.92				42001.92		工程施工完毕经甲方、监理验收合
23	10-1-702	40556.79	87	466.17	34473.27				34473.27		工程施工完毕经甲方、监理验收合 格后, 支付至已完工程量的85%;
24	10-1-703	52211.04	112	466.17	10442.21				10442.21		定金20%
25	10-1-802	40822.51	87.57	466.17	34699.13				34699.13		竣工完成, 已完成工程量85%
26	10-1-902	40822.51	87.57	466.17	34699.13				34699.13		竣工完成, 已完成工程量85%
27	10-2-602	40822.51	87.57	466.17	34699.13				34699.13		竣工完成, 已完成工程量85%
28	9-1-701	52556.01	112.74	466.17	44672.60				44672.60		竣工完成, 已完成工程量85%
29	合计	1317014.16	2825.18		835528.61			248523.62	1084052.23		
		本次付款申请金额取整为:						248000			

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加; 5、以上金额仅作为进度款支付使用, 不作为结算依据。

甲方现场成本负责人

张

日期

乙方现场负责人

25.9.16

