



洛宁山水文苑项目电梯工程设备安装合同进度款费用计算明细表（第三次进度款）

序号	楼号	数量	含税3%设备安装单价（元/台）	安装费金额（元）	累计已审批进度款（元）		本次申请应付款（元）			累计应付款（含本次申请）		累计实付款	累计已批未付（不包含本次申请）	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
1	1#楼电梯	2	30300	60600	/	209520	60600	5%	3030	222615	85%	209520	0	根据合同约定：取得政府部门办法准用合格证7个工作日内（1#、2#、9#、10#楼电梯），付至该批次安装费的 85%
2	2#楼电梯	3	26700	80100			80100	5%	4005					
3	9#楼电梯	2	30300	60600			60600	5%	3030					
4	10#楼电梯	2	30300	60600			60600	5%	3030					
5	合计			261900					13095					
6	本次付款申请金额取整为：								13095					

施工单位： 

见场驻场成本负责人： 

日期：