

进度报告审核

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作项名称 | 宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划 -> 外墙抹灰 |
| 计划开始时间 | 2021-04-30 |
| 计划结束时间 | 2021-06-28 |
| 进度计划名称 | 宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划 |
| 报告日期 | 2021-06-08 |
| 进度 | 1% |
| 实际开始时间 | 2021-06-05 |
| 实际结束时间 | |
| 执行情况 | 9#、10#楼外墙抹灰施工开始 |