

合同结算审核

项目名称	开元壹号二期
合同名称	开元壹号67B地块27-33#楼消防施工工程
合作方	淄博消防安全工程有限公司 类型：工程类
合同金额	2,400,000.00
累计变更金额	0.00
暂估变更金额	0.00
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
本次变更金额	-11000
结算金额	2,389,000.00
二审金额	-11000

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更金额	预计金额	款项说明
						<p>1、合同价格：人民币贰佰肆拾万元整（小写：¥2400000元）。2、合同工期：90天 开工日：承包人收到发包人开工令开始进场。3、付款方式：本工程分阶段施工分阶段付款：第一阶段27#. 28#. 30#. 32#楼及车库工程施工；第二阶段：29#. 31#. 33#楼及车库工程施工。具体如下：1、本工程无预付款，每个阶段合同金额按建筑面积折算；2、每阶段工程施工完成该阶段工程量50%，支付至该阶段合同金额30%工程款；3、每阶段工程施工完成该阶段工程量80%，支付至该阶段合同金额60%工程款；4、每阶段全部工程量施工</p>

