



单项工程中间节点验收单

合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包合同			
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司			
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司			
验收内容:	<p>一期: 51#楼: 二构: 二构: 砌体负三层、夹层与屋面完成, 抹灰 27-31 层完成。批白: 7-25 层二遍完成; 保温: 51#楼西山墙 1/D~M 轴外粉完成, 北立面 M/1~3 轴、N/3~6 轴、P/6~14 轴、N/14~17 轴、M/17~24 轴、N/24~27 轴、P/27~35 轴、N/35~38 轴外粉完成, 东山墙 40/D~L 轴外粉完成, 南立面 C/37~40 轴、8~11/A~E 轴外粉完成。保温西山墙 1/G~M 轴完成, 北立面 M/1~3 轴、P/9~14 轴保温完成。安装: 户内排水 7-30 层完成; 地下室 3 层二次配管完成。52#楼: 安装: 52 号楼 20 层至 33 层, 门窗接地, 均压环, 完成, 防雷引下线完成。所有卫生间等电位完成。二次结构: 机房层二次结构完成。内墙抹灰 26-29 层完成。保温: 52#楼保温东, 西山墙全部; 北立面: J 轴交 37-43 轴; 37 轴交 J-K 轴; K 轴交 30-37 轴, K 轴交 8-15 轴, J 轴交 1-8 轴; 南立面: C 轴交 15-20 轴, C 轴交 25-30 轴完成。53#楼: 安装: 户内排水 7-23 层完成二次结构: 砌体 33 层完成, 构造柱, 压顶, 圈梁 10-24, 29-33 层完成。室内抹灰 6-15, 19-29 层完成。烟道 3-26 层完成。保温: 53#楼西山墙 2/E~H 轴保温完成, 北立面 H/7~11 轴保温完成。</p> <p>外粉东山墙 36/E~H 轴、西山墙 2/E~H 轴外粉完成, 北立面 H/2~11 轴、H/27~36 轴外粉完成。56#楼: 二构: 砌体负三层及东单元屋面完成; 抹灰 29、30、31 及 2 层抹灰完成。水电: 内排 30-33 层; 地埋管 7-27 层完成, 验收 3 层; 外排北侧 12 根立管安装完成。批白: 东单元 3-22 层完成, 西单元 3, 10-19, 28-33 层完成。安装: 地下室 3 层二配完成; 57#楼: 批白: 东单元 3-22 层, 西单元 3-7, 10-19, 28-33 层完成。内墙抹 3-33 层完成, 地下室二构完成。烟道全部完成。内墙抹灰: 东单元 3-25, 32-33 层完成。地下室二构完成。二次结构: 机房层完成。安装: 地下室 3 层二配完成; 公区地暖管: 东单元 3-33 层完成, 西单元 18-33 层完成。车库: 负二层砌体完成 90%, 批白完成 20%, 负一层砌体完成 90%, 批白完成 90%。B4 车库卷材完成, 虹吸排水完成。负一层二次配管完成。</p>			
验收结论:	合格			
工程评价结果:	在评价结果后打 ✓			
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划	
2	材料使用情况	质量情况	安全文明施工	观感
	符合	符合	符合	符合
2	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格 C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故	

洛阳浩德鑫置地有限公司 ADD: 洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处 (开元壹号) 项目会所






浩德鑫置地

HDX REAL ESTATE

TEL: 0379-6991660



4	现场: A: 整洁、无浪费	B: 一般
	施工单位验收人员签字并盖章	郭佩川
	监理单位验收人员签字并盖章	王段 2021.10.8
	建设单位验收人员签字或盖章	吕梁超 2021.10.8



洛阳浩德鑫置地有限公司

ADD: 洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处 (开元壹号) 项目会所



扫描全能王 创建