


工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	中浩德山水文苑项目	施工单位	中国建筑第七工程局有限公司
合同名称	中浩德山水文苑施工总承包工程	合同编号	GF-2017-0201
致: <u>洛阳莘子园置业有限公司</u>			
<p>经过上一阶段的施工,现中浩德山水文苑施工总承包工程施工完成进度:二次结构5#楼6层至8层完成,13#楼16-18层完成;抹灰工程1#楼7-8层、屋面层完成,2#楼一层、3-6层、屋面层完成,3#楼3-4层完成,7#楼2-3层完成,12#楼1-9层完成;室内地坪:9#10#楼完成;户内批白:8#楼完成;地砖9#10#11#楼完成;阳台卫生间防水:11#楼完成,顶板防水:12-34/AE-BN轴完成、12-20S-AE轴完成,外保温:8#楼西立面、8#楼东立面、8#楼北立面1-5轴、14-16轴、28-31轴、31-44轴,11#楼南立面6-10轴、11#楼东立面完成、11#楼西立面完成,水电安装工程:2#排水立管完成至9层。6#二次配管完成一层至十三层,雨水,一层排水,支管全部完成。9#10#11#暖通给水全部完成。8#9#地下室二次配管全部完成。12#二次配管全部完成,雨水,全部完成。13#二次配管1层至10层完成。以上内容请贵司予以确认!</p>			
工程 进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p>		
监理单位审核意见:	<p>建设单位审核意见:</p>		
<p>情况属实,请建设单位审核</p> <p>签字: <u>李宏伟</u> 日期:</p>	<p>局实</p> <p>签字: <u>赵鹏珠</u> 日期: <u>2021.8.30</u></p>		



2#楼排水立管1-9层  
6#楼二次配管2-11层  
4#楼排水立管一层排  
12#楼二次配管全层  
4#楼排水立管  
13#楼二次配管全层  
8、9、10#楼排水  
二次配管全层  
2021.8.30

注:本表由监理单位填报,工程部和监理单位进行审核、确认,必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

