

工程款支付申请单

编号:

项目名称	开元壹号 62 地块样板间维修工程	施工单位	洛阳顺禾兴建筑劳务分包有限公司
合同名称	样板间维修施工合同	合同编号	KYYH. 62-JA-109

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

我单位与贵司签订了《开元壹号 62 地块样板间维修工程施工合同》，根据合同和约谈记录的约定：“乙方完成屋面细石混凝土保护层施工，经甲方验收合格，支付至现场形象进度已完成工程造价的 80%”；目前现场形象进度已达到合同和约谈记录约定的付款节点。

本次申请付款金额：

外立面：基层处理 450 m²*40 元=18000*80%=14400 元

涂刷墙固一道 450 m²*30 元=13500*80%=10800 元

镀锌电焊网+60mm 厚挤塑保温板 450 m²*120 元=54000*80%=43200 元

5mm 厚抗裂砂浆 450 m²*30 元=13500*80%=10800 元

GRC 造型=40000*80%=32000 元

屋面：φ 10@900×900 植筋 310 m²*8 元=2480*80%=1984 元


20 厚 1:2.5 砂浆找平层 310 m²*40 元=12400*80%=9920 元

3+3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材 310 m²*80 元=24800*80%=19840 元

80 厚挤塑保温板 310 m²*100 元=31000*80%=24800 元

35 厚 C20 细石混凝土内配 φ 4@100×100 钢筋网 310 m²*100 元=31000*80%=24800 元

合计：192544 元



施工单位(章)：[Red Stamp]

项目经理：[Signature]

日期：2021年11月27日

备注：本表做为支付工程款的附件。