





工程签证审批单 (I类项目)

编号:

项目名称	开元壹号五期	工程名称	开元壹号 62#地块土方开挖工程
归属合同	开元壹号 62#地块土方开挖工程施工合同	合同编号	KYYH.62-JA-002
签证部位	开元壹号 67#B 地块		
签证内容	签证内容: 应甲方要求对 67#B 地块 29、31、33#楼周边进行回填土施工, 施工范围及回填标高详见后附图纸。  施工单位经办人:(签字盖章) <i>[Signature]</i> 日期: 2019.9.15		
项目工程部 意见	签证工程量复核说明: <i>取土点在62#地块基坑</i> <i>取土点在62#地块基坑外情况属实</i> 工程质量验收结果: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 专业工程管理岗(或经理): <i>[Signature]</i> 日期: 2020.1.3 工程总监: <i>[Signature]</i> 日期: 2020.2.4		
成本管理部 意见	经计算此签证金额为164000元, 金额大写为壹拾陆万肆仟元整。 专业成本管理岗: <i>[Signature]</i> 日期: 2020.9.8 部门经理: <i>[Signature]</i> 2020.9.8		
项目总经理意见	日期:		
成本管理总意见	日期:		



□ 1.72 车库顶板
 □ 1.37



宏航 = 程邦权

2019.9.12

唐国高提

2019.9.12

监理: 彭华

2019.9.12

[Signature]
 2019.9.12



序号	部位	工程量	1.201+x=138.7+1.005	面积m2	1.201+x=138.7+1.005	回填土量
1	1150+1150+1260+980+1167+1302+1260+1232+1110+1435+1450+920	1201	1005	1066.65	138.509	1866.64
2	1090+1180+1260+1180+1080+1000+1090+1180+1250+1175+1180+1140+1675	1191	1005	1196.05		
3	1755+1785+1645+1610+1575+1510+1630+1580+1610+0590+1505+1640+1870+1970	1591	1605			
4	1780+1690+1585+1670+1645+1520+1440+1400+1340	1563	1605	2078.1	138.69	3636.68
5	1920+2150+2030+1730+1510+1425+1385+1575+1430	1684	1605			
6	1535+1605+1620+1555+1700+1630+1585+1700+1520+1190+1730	1579	1188		136.53	3254.13
7	1910+1460+1530+1830+1800+1640+1640+1670+1685	1685	1188	1859.5	138.45	
8	1665+0990+1490+0960+1210+1030+1360+1000+1150+1000+1150+1000+1535+1360	1207	772			
9	1255+1280+1410+1430+1780+1170+1585+1715+1480+1475+1660+1740	1498	772	587.96	138.32	1028.93
10	1300+1400+1635+1835+1610+1720+1830+1790+1830+1730+1515+1720+2448+2580+2130	1805	1295			
11	2210+2085+1350+1715+1365+1475+1575+1600+1480+1330+1485+1850	1627	1295	1048.04	138.28	1834.07
12			0.89	140	124.6	124.6
13	回填土工程量合计(m3)					11745.04
14	金额合计(元) 合同单价14元/m3					164430.53
15	经协商最终金额为(元)					164000

李永强

高明海

