




工程进度、质量、安全确认单 编号:

项目名称	中浩德山水文苑项目	施工单位	中国建筑第七工程局有限公司
合同名称	中浩德山水文苑施工总承包工程	合同编号	GF-2017-0201
<p>致: <u>洛阳莘子园置业有限公司</u></p> <p>经过上一阶段的施工, 现中浩德山水文苑施工总承包工程施工完成进度:</p> <p>土建工程: 除集水坑盖板未施工, 合同内其它工程量已全部完成。</p> <p>水电安装工程:</p> <p>主楼水暖井与暖气对接未施工(因建设方原因未施工), 应急配电 PD 箱未施工, 其它全部完成。</p> <p>地下室电缆剩余 35%未敷设, 地下室污水泵及控制柜未施工, 地下室灯具及车道灯线槽未施工, 应急配电 PD 箱未施工(因建设方原因未到货), 其余工作已全部完成。</p> <p>以上内容请贵司予以确认!</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <p>施工单位: <u>山水文苑</u> 日期:</p> 		
监理单位审核意见:	建设单位审核意见:		
<p>请建设单位审核</p>  <p>签字: <u>李安行</u> 日期:</p>	 <p>签字: <u>韩</u> 日期:</p>		

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。