

工程进度、质量、安全确认单

编号：05

项目名称	洛宁山水文苑项目	施工单位	中创市政建设发展有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目总承包工程 (含售楼部)	合同编号	LNSSWY-JA-015
<p>致： 洛阳浩德浩康置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《洛宁山水文苑项目总承包工程（含售楼部）》合同，根据合同约定：两栋楼及以上,主楼主体四层封顶后按每四层为一个支付节点。</p> <p>我单位承建贵公司的1号楼主体形象进度十二层封顶、9号楼主体形象进度十二层封顶、10号楼主体形象进度十二层封顶,且经监理及甲方主体质量验收合格，现根据合同申请本次进度款：请予以审批。</p>			
工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求 3、进度满足合同要求。		
		 施工单位: <u>张智友</u> 日期: 2023.6.23	
监理单位审核意见: 情况属实  签字: <u>李军</u> 日期: 2023.6.25		建设单位审核意见: 情况属实 侯艳中 2023.6.25 李阿生 2023.6.25 签字: <u>侯艳中</u> 日期: 2023.6.25	

注：本表由监理单位填报工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。