


工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程	施工单位	深圳广玉源装饰设计工程有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程	合同编号	BLT. JA. 037
<p>致：河南浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>根据合同《洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程施工合同》约定：1、售楼部室内精装工程付款具体如下：硬质装修全部完成（顶棚、墙面、地面等最终构造面层、灯具、开关面板、洁具安装等）后，支付至已完工程对应合同金额的80%； 2、刘主任：合同约定2023年9月15日竣工验收合格，甲方支付20%工程款，现完成以下工程量：1、合同清单约定施工内容已完成100% 2、补充协议约定施工内容已完成100% 请予以审核！</p>			
工程进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>施工单位：尚晓东 日期：2023.9.6</p>		
监理单位审核意见：	<p>扣除2个卫生间 - 068号部分 2个内容。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>签字：刘主任 日期：2023.9.9</p>		
建设单位审核意见：	<p>2023.9.12</p> <p>签字：张明 日期：2023.9.12</p> <p>1、售楼部精装工程竣工验收合格；2、售楼部地下室防水工程竣工验收合格；3、售楼部外幕墙工程竣工验收合格。</p>		

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做
 为支付工程款的附件。

张明
2023.9.12