


工程进度、质量、安全确认单

编号：07

项目名称	洛宁山水文苑项目	施工单位	中创市政建设发展有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目总承包工程 (含售楼部)	合同编号	LNSSWY-JA-015
<p>致： 洛阳浩德浩康置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《洛宁山水文苑项目总承包工程（含售楼部）》合同，根据合同约定：两栋楼及以上主楼及地库封顶后按月度付款。</p> <p>我单位承建贵公司的1号楼：砌体、内外墙粉刷：-1层—12层及屋面完成，2号楼：砌体、内外墙粉刷：-1层—8层及屋面完成；且经监理及甲方主体质量验收合格，现根据合同申请本次进度款：请予以审批。</p>			
工程进度 质量安全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求 3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见： 情况属实 签字：  日期：2023.9.20		建设单位审核意见： 情况属实 侯艳中 2023.9.20  施工单位：  日期：2023.9.20 签字：  日期：2023.9.20	

注：本表由监理单位填报工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。