

工程款支付申请单

编号:001

项目名称	洛阳市洛龙区悠然居项目基坑支护工程施工	施工单位	洛阳万达岩土工程有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目基坑支护工程施工合同	合同编号	BLT. JA. 021

致： 河南浩德龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了《洛阳市洛龙区悠然居项目基坑支护工程施工》，根据合同约定：2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#楼挂网、基坑喷射混凝土、土钉、冠梁、支护桩、预应力锚索、坡顶砖砌挡墙等支护工程已施工完成，并经甲方及监理验收合格。甲方支付乙方已完工程对应合同金额的80%，经核算本次需支付如下：

共计：1193704.41 元

经协商本次申请进度款：1193704.41 元（大写：壹佰壹拾玖万叁仟柒佰零肆元肆角壹分），请予以审批。

施工单位（章）：  
项目经理：  
日期：2025.10.16



备注：本表做为支付工程款的附件。

## 工程进度、质量、安全确认单

编号：001

项目名称	洛阳市洛龙区悠然居项目基坑支护工程施工	施工单位	洛阳万达岩土工程有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目基坑支护工程施工合同	合同编号	BLT. JA. 021
<p>致： 河南浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《洛阳市洛龙区悠然居项目基坑支护工程施工》，根据合同约定：2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#楼挂网、基坑喷射混凝土、土钉、冠梁、支护桩、预应力锚索、坡顶砖砌挡墙等支护工程已施工完成，并经甲方及监理验收合格。</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">请建设单位予以确认！</p>			
工程进度 质量安 全描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>施工单位：张都      日期：2023.10.15</p> </div>		
<p>监理单位审核意见：</p> <p>以上内容已完成 详见中间节点验收单 2023.10.17下发验收单    刘于斌    2023.10.15</p> <p>签字：李琳      日期：</p>	<p>建设单位审核意见：</p> <p>验收合格中间节点验收单。</p> <p style="text-align: right;">张都    2023.10.24</p> <p>签字：张都      日期：2023.10.24</p>		

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。