

## 工程款支付申请单

编号：

项目名称	洛阳市洛龙区八里堂悠然居项目	施工单位	中岫道路运输（河南）有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区八里堂项目清表及土方开挖工程施工合同	合同编号	BLT. JA. 008

致：河南浩德龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了《洛阳市洛龙区八里堂项目清表及土方开挖工程施工合同》，根据合同约定，目前洛阳市洛龙区八里堂悠然居项目 2#/3#/5#/6#/7#/8#/9#/10#/12#及周边车库和临时施工道路及看房通道全部完工，验收合格，根据合同约定，本次需支付该期已完工工程价款的 80%：

- 1、2#/3#/5#/6#/7#/8#/9#/10#/12#及周边车库的土方开挖，经核算目前土方外运共计  $88,457.18\text{m}^3 \times 27 = 2,388,343.86$  元，土方内倒  $8352.9\text{m}^3$ ，其中  $5000\text{m}^3 \times 11.5 = 57500$  元， $3352.9\text{m}^3 \times 13 = 43587.7$  元
- 2、施工道路及看房通道经核算共计 476683 元

按合同约定，本次需付款金额  $2,966,114.56 \times 0.8 = 2,372,891.65$  元（大写：贰佰叁拾柒万贰仟捌佰玖拾壹元陆角伍分）

本合同暂定总价：4973762.5 元（大写：肆佰玖拾柒万叁仟柒佰陆拾贰元伍角）


施工单位（章）：  
项目经理：  
日期：



备注：本表做为支付工程款的附件。

## 工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	洛阳市洛龙区八里堂悠然居 项目	施工单位	中岫道路运输（河南）有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区八里堂项目清表 及土方开挖工程施工合同	合同编号	BLT. JA. 008
<p>致： <u>河南浩德龙瑞置业有限公司</u></p> <p>我单位与贵单位签订了《洛阳市洛龙区八里堂项目清表及土方开挖工程施工合同》，根据合同约定，目前洛阳市洛龙区八里堂悠然居项目 2#/3#/5#/6#/7#/8#/9#/10#/12#及周边车库和临时施工道路及看房通道全部完工，验收合格，根据合同约定，本次需支付该期已完工工程价款的 80%：</p> <p>1、2#/3#/5#/6#/7#/8#/9#/10#/12#及周边车库的土方开挖，经核算目前土方外运共计 88,457.18m<sup>3</sup>，土方内倒 8352.9m<sup>3</sup>。</p> <p>2、施工道路及看房通道均已施工完成，工程量详见收方单。</p>			
工程进度 质量安 全描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p>		
<p>监理单位审核意见： 土方内倒与外运现场实测量与上 述内容一致。看房通道、施工道路 完成。 李刚 2023.11.2 签字：李刚 日期：2023.11.2</p>		<p style="text-align: center;">               施工单位：张勇康 日期：         </p> <p>建设单位审核意见： 一批次土方开挖，临时道路 均已完工，同意按合同约定 付款。 张勇康 签字：张勇康 日期：2023.11.2</p>	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。