




# 工程进度、质量、安全确认单

编号: 003

项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
致: 河南浩德新澜置业有限公司			
<p>我单位与贵单位签订了（刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程）根据合同约定：预售节点以上每 8 层支付一次工程款，进度达到节点发包人监理人验收合格，支付已完合格工程量造价的 80%；截止目前完成以下进度：</p> <p>1、3#楼 13-20 层主体结构混凝土浇筑完成，模板已拆除，现场垃圾已清理干净，实测实量已完成。</p> <p>请建设单位予以确认！</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p>		
监理单位审核意见： 任斌斌进家工程咨询公司 核定请建设单位审核为荷。	<p>建设单位审核意见： 毛亮</p>		
			日期: 2023.11.22
	签字: 	日期: 2023.11.23	签字: 

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核, 确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。



扫描全能王 创建