

B1

考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程

编号：117

致：中国建筑第五工程局有限公司

事由：关于 55#楼现场施工问题

内容：

2023 年 8 月 19 号下发《监理工程师联系单》062 号要求，你单位在 2023 年 8 月 23 前整改完成 55#楼外保温接茬问题，但你单位至今仍未整改完成。现根据《洛阳开元壹号 62 地块项目施工现场考核办法》对你单位考核 1000 元整。

以上问题要求你单位引起重视，立即整改，否则加倍考核。

项目监理机构：_____

总 / 专业监理工程师：_____

日期：_____ 2023.8.25

表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份

B1

考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程

编号：120


致：中国建筑第五工程局有限公司


事由：关于现场安全问题

内容：

2023年8月23日，甲方巡检发现较多安全问题，导致现场安全存在系统性隐患。现要求你单位在9月1日前将发现安全问题整改到位，并根据《洛阳开元壹号62地块项目施工现场考核办法》对你单位考核3000元整。

以上问题要求你单位引起重视，立即整改，否则加倍考核。

项目监理机构： 

总 / 专业监理工程师： 

日期： 2023.8.30

表一式四份，监理单位2份，建设单位、承包单位各1份

B1

考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程

编号：121

致：中国建筑第五工程局有限公司

事由：关于钢筋漏扎问题

内容：

2023年8月31日对50B楼36层梁板验收时发现板面钢筋有漏扎现象，此问题多次出现并未作出整改，三检制度落实不到位。现根据《洛阳开元壹号62地块项目施工现场考核办法》对你单位考核500元整。

以上问题要求你单位引起重视，立即整改，否则加倍考核。

项目监理机构：_____

总 / 专业监理工程师：_____

日期：_____ 2023.8.31

表一式四份，监理单位2份，建设单位、承包单位各1份