

删除 关闭窗口 打印 手送资料: 无 流水号: 24100002

合同结算审批

Table with contract details: 项目名称 (悠然居项目), 合同名称 (洛阳市洛龙区悠然居项目-外幕墙设计合同), 合同金额 (106,950.00), 合作方式 (泰源工程集团股份有限公司 类型: 设计类), 成本部送审金额 (66,000.00), 审计部定审金额 (66,000.00).

合同款项明细

Table with columns: 序号, 费用项, 原始金额, 累计已批变更, 修改前变更金额, 本次变更金额, 预计金额, 款项说明. Includes a total row (合计).

经办人意见

- 1. 原合同签订内容分为两:
1) 总价包干内容: 售楼部外立面幕墙、临时展厅外立面及主体结构设计, 50000.00元;
2) 综合单价内容: 大区门窗深化设计, 2.5元/m²
2. 售楼部总价包干内容完成, 大区设计经双方友好协商此部分内容由甲方另行分包
3. 按照合同约定, 乙方已经完成合同约定内容, 满足结算条件。
4. 本次结算总金额66000.000元, 其中合同内金额50000.00元, 设计变更16000.00元。

签字: 陈向向 日期: 2024-01-02

经办人部门

集团公司->洛阳莘子园置业有限公司->宜阳山水文苑项目->成本部门

审批栏

Approval table with rows for: PM项目成本经理意见, PM项目工程经理意见, PM项目总经理意见, PM区域总意见, 工程审计专员意见, PM集团审计负责人意见, PM申请人意见. Each row includes a signature and date.

流向 点击折叠

完整流向

Flow log table with columns: 序号, 发件人/发件日期, 当前任务, 处理人, 签收日期/结束日期, 意见, 审核意见, 公开, 处理状态. Shows the history of the approval process.