

1330030

B1

监理罚款通知单

工程名称：开元壹号 62 地块项目工程

编号：B16-02

致：中国建筑第五工程有限公司

事由：关于现场安全隐患问题


内容：

监理在 2019 年 7 月 27 日现场巡视中，发现基坑顶东北角总排水管道处积水严重，存在安全隐患。现场即口头要求你单位进行整改处理，你单位承诺在 2019 年 7 月 28 日中午整改到位。

而截止今日，此部位问题仍未整改，且现场未见到施工人员进行整改。按照《洛阳开元壹号 62 地块项目施工现场考核办法》，特对你项目部处罚 300 元整，请即交甲方工程部。

以上决定，要求你单位务必引起重视，立即安排人员进行整改，两日内整改到位，否则将加倍处罚，并以此为戒。

项目监理机构：



总 / 专业监理工程师：_____

日期：2019. 7. 29

表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份。



扫描全能王 创建

B1

考核通知单

工程名称：开元壹号 62 地块项目工程

编号：015

致：中国建筑第五工程有限公司

事由：关于现场基坑西南侧降水管漏水

内容：

监理在日常巡视中，发现西南侧基坑降水管多次漏水，存在安全隐患。截止今日，此部位漏水问题仍然存在，要求你单位立即整改，并按照《洛阳开元壹号 62 地块项目施工现场考核办法》，特对你项目部处罚 1000 元整。

以上决定，要求你单位务必引起重视，立即安排人员进行整改，两日内整改到位，否则将加倍处罚，并以此为戒。

项目监理机构：_____ 总 / 专业监理工程师：_____

日期：2019.11.09

表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份



B1

考核通知单

工程名称：开元壹号 62 地块项目工程

编号：015

致：中国建筑第五工程局有限公司

事由：关于 50#楼 B 栋施工降水的问题


内容：

8 月 3 日，建设单位通知你单位要在 8 月 4 日早上将 50#楼 B 栋基坑内地下水位控制在集水坑底标高以下，但截至 8 月 4 日 10:30，你单位仍未将地下水位控制到位，故对你单位罚款壹万元整。

项目监理机构：_____

总 / 专业监理工程师：_____

日期：2020.08.04



表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份



扫描全能王 创建

B1

监理现场管理罚款通知单

工程名称：开元壹号 62 地块项目工程

编号：B16-01

致：中建五局开元壹号 62 地块项目部：

事由：关于施工进度问题；

内容：

你公司自 2019 年 6 月 16 日进场以来，已近 1 个月。根据你公司上报的《开元壹号 62 地块项目 51#、52#、53#、56#、57#、幼儿园及地下车库工程 8.31 节点进度计划》，目前，应完成如下工作：

- 1、56#、57#楼截止 07 月 10 日，应完成至降水施工、土方开挖、人工清槽、基础验槽；
- 2、51#、52#楼截止 07 月 12 日，应完成降水施工。

而截止今日，56#、57#楼仍在进行试降水；51#、52#楼降水施工仍未完成。而且未见明显改观，已造成施工进度的严重滞后。按照《洛阳开元壹号 62 地块项目施工现场考核办法》第二条第一小条，特对你项目部处罚 2000 元整，请即交甲方工程部。

以上决定，要求你单位务必引起重视，严格按照上报的施工计划，增加施工人员和设备，并以此为戒。

项目监理机构：_____ 总 / 专业监理工程师：_____

日期：2019.7.15



表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份。



扫描全能王 创建