




工程进度、质量、安全确认单

编号: 003


项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程 有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包 工程	合同编号	LFC. C06-JA-007
<p>致: 河南浩德新潮置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了(刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程)根据合同约定: 预售节点以上每 8 层支付一次工程款, 进度达到节点发包人监理人验收合格; 主体封顶和屋顶构件完成、发包人监理人验收合格; 截止目前完成以下进度:</p> <p>1、1、5#楼 5-13 层主体结构混凝土浇筑完成, 资料签字齐全, 楼层垃圾已清理, 现场实测实量合格, 拆模层维修合格, 混凝土回弹合格。</p> <p>请建设单位予以确认!</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  施工单位: <u> </u> 日期: _____ </div>		
监理单位审核意见:  浩德·伊河湾 项目 日期: 2024.4.15	建设单位审核意见: 已完成  签字: _____ 日期: 2024.4.19		

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。



工程进度、质量、安全确认单

编号：003

项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程 有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包 工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
<p>致：河南浩德新澜置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了（刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程）根据合同约定：二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成，发包人监理人验收合格；支付已完合格工程量造价的 80%；截止目前完成以下进度：</p> <p>1、8#楼 1-11 层二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程已完成，现场垃圾已清理干净，实测实量已完成。</p> <p>请建设单位予以确认！</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>施工单位：王博强 日期：</p> </div>		
<p>监理单位审核意见：</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">组审核上述工程符合合同约定 刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程</p> <div style="text-align: center;">  <p>签字：王博强 日期：</p> </div>	<p>建设单位审核意见：</p> <p style="font-size: 1.5em; color: red;">已完成</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签字：王博强 日期：2024.11.19</p> </div>		

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

