

### 工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	栾川山水文苑项目 S1 地块景观及雨污水工程施工	施工单位	匠心景观绿化工程有限公司
合同名称	栾川山水文苑项目 S1 地块景观及雨污水工程施工合同	合同编号	LCG1-JP-062





**致：栾川县浩德颐康文旅有限公司**

我方与贵单位签订《栾川山水文苑项目 S1 地块景观及雨污水工程施工合同》，现已完成以下工作：

- 1、现已完成 15#、16#、13#、12#楼北侧、20 号楼南侧雨污水管网敷设及安装工作
- 2、完成 16#-20#号楼间亲子休闲区垫层浇筑工作
- 3、完成 15#北侧、13 号楼北侧、15-16 号楼之间通道垫层浇筑工作
- 4、完成 16#楼东侧、20 号楼东侧围墙挡土墙基础开挖及垫层浇筑工作
- 5、完成 1 号楼西侧、16 号楼南侧、13 号楼南侧草坪(1000m<sup>2</sup>)铺设工作

根据合同第六款第 2 条约定：施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至土建、安装、软装摆件部分、雨污水管网系统月度已完工程造价的 70%。第 3 条约定：施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至苗木绿化部分月度已完工程造价的 60%。

现向贵单位申请已完工程款，请予以审核，谢谢！

工程 进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p>	<p>施工单位： </p> <p>日期：2024.5.29</p>
监理单位审核意见：	<p>建设单位审核意见：工程进展顺利、符合技术</p>	<p>工程师签字：  日期：</p> <p>工程总签字：  日期：</p>
签字 日期：	<p> 日期：</p>	

注：本表由施工单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。