


工程进度、质量、安全确认单

编号: 013

项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
致: 河南浩德新潮置业有限公司			
<p>我单位与贵单位签订了 (刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程) 根据合同约定: 二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成, 发包人监理人验收合格; 支付已完合格工程量造价的 80%; 截止目前完成以下进度:</p> <p>1、3#楼 1-23 层二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程已按合同完成工程量的 80%, 资料签字齐全, 楼层垃圾已清理, 现场实测实量合格。</p> <p>请建设单位予以确认!</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right;">  施工单位: <u>王博</u> 日期: _____ </div>		
监理单位审核意见: 经审核上述内容符合合同约定。 逾期及质量问题 请速整改 壹仟元(1000元)作为违约金按合同约定。 编号为:FKD012-013 签字: <u>王博</u> 日期: 2024.5.24	建设单位审核意见: <div style="text-align: right;">  签字: <u>王博</u> 日期: _____ </div>		

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。