

浩德·伊河湾项目 3#楼工程形象进度确认单

项目名称：伊河湾项目

施工单位：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

日期：2024 年 5 月

合同编号：LFC.C06-JA-007

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	3#楼 1-23 层二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程	已按合同完成工程量的 80%	
施工单位人员签字、盖章： 			
监理单位人员签字、盖章： 红字批注：该图内容符合设计规范要求。 李刚 张强 张壹仟元 张强 张强 			
建设单位人员签字： 已完成 按 1/2 楼层计量。 			
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。 3、由施工单位提交给甲方成本部核算。			

日期：

浩德·伊河湾项目 10#楼工程形象进度确认单

项目名称：伊河湾项目

施工单位：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

日期：2024 年 5 月

合同编号：LFC.C06-JA-007

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
	10#楼水电预埋及安装工程	已完成	
1	售楼部水吧台及所有路过售楼部下 沉庭院至集水坑的排水管路	已完成	
2	售楼部所有结构板内预埋管路及 压力排水管道	已完成	
3	室外水表井至售楼部卫生间的所有 给水管道	已完成	
4	售楼部照明、动力电气导管预埋	已完成	
5	售楼部电缆（由 630KVA 箱变至 ZAP1-10#配电柜）的所有施工	已完成	
6	售楼部 ATE 箱、AEI 箱的采购及安装	已完成	
7	售楼部 ZAP1-10#配电柜至集中电源 模块箱的所有施工	已完成	
8	售楼部防雷引下线、等电位、接地网	已完成	
施工单位人员签字、盖章： 			
监理单位人员签字、盖章： 任浩栋 2024.5.29 			
建设单位人员签字： 			
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。 3、由施工单位提交给甲方成本部核算。			

日期：