

合同结算审核

项目名称	61B地块万达项目
合同名称	开元壹号61B#地块商业基坑支护工程施工合同
合作方	河南固远岩土工程有限公司 类型：工程类
合同金额	15,149,163.20
累计变更金额	0.00
暂估变更金额	0.00
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
成本部送审金额	11,830,000.00
结算金额	11,747,489.46
审计部定审金额	11,747,489.46

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更金额	预计金额	款项说明
1	55030104 直接成本->建安工程费->地基处理->基坑开挖及边坡支护、降水 单位工程：项目	15,149,163.20	0.00	-3,401,673.74	11,747,489.46	
合计		15,149,163.20	0.00	-3,401,673.74	11,747,489.46	