



工程结算汇总表

合同编号: KYZH.62-JA-090 合同金额: 3232835元 (暂定总价)
 合同名称: 开元壹号62地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程
 甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司
 乙方: 河南鼎甲装饰工程有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价				3187000.00
1.1	图纸内结算值				0.00
1.2	设计变更				0
1.3	签证				0.00
二	其他费用合计				0.00
2.1	配合费				0.00
2.2	协商取整扣款				0.00
三	工程结算金额	(小写) 3187000.00元			
	【一】+【二】	(大写) 叁佰壹拾捌万柒仟元整			
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
...				
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	0			
5.2	电费	0			
六	工程最终付款金额	(小写) 3187000.00元			
		(大写) 叁佰壹拾捌万柒仟元整			
七	工程最终发票金额	(小写) 3187000.00元			
		(大写) 叁佰壹拾捌万柒仟元整			

甲方代表: 


乙方代表: 


日期: 2024.4.26

日期: 2024.4.26

开元壹号62地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程

序号	名称	合价	备注
1	原合同清单门头石材	1496239.61	
2	原合同清单入户大堂	808834.35	
3	原合同清单电梯门套	427519.26	
4	未施工项	-117869.69	
5	签证001	42000	
6	签证002	51700	
7	补充协议	486341.82	
8	扣款	-7346	
9	合计	3187419.35	
10	经协商最终金额为	3187000	


 2024.4.26


 2024.4.26

工程结算通知书

河南鼎甲装饰工程有限公司：

我公司与贵公司签订的《开元壹号 62 地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程合同》合同编号为 KYH.62-JA-090 的
施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的
申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；
- 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2024 年 3 月 1 日之前派专业人员与我公司成本部门 高明谦 接洽结算资料的核对工作，完
成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三
方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2024 年 3 月 5
日前提交我公司成本部门的 高明谦 签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结
算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证
明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 高明谦 电话 15090191600，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：

罗鹏

开元壹号工程总签发：






高明谦

开元壹号项目总签发：

高明谦
2024.2.29

单项工程验收单

2022年4月3日

合同名称		开元壹号 62 地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程施工合同			
施工单位		河南鼎甲装饰工程有限公司			
建设单位		洛阳浩德鑫置地有限公司			
工程开工日期	2021 年 8 月 10 日	工程竣工日期	2022 年 6 月 7 日		
工程内容： 开元壹号 62 地块门头石材、电梯门套、入户大堂精装					
验收结论： 合格					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量：A：优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: <input type="checkbox"/> 不合格	
3	安全：A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场：A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	物业公司	
 4.7		 4.3		 2023.4.3	
				 4.3	

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 马连清 系 河南鼎甲装饰工程有限公司 的法定代表人，现委托 罗鹏鹏 为我方代理人，并以本公司的名义办理《开元壹号 62#地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂工程精装修工程合同》工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（正反面）



附：被授权人（正反面）



公司：



法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

证明

由河南鼎甲装饰工程有限公司施工的开元壹号一期门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程已与我单位结清水电费。

