



工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	悠然居项目	施工单位	河南金龙幕墙有限公司
合同名称	悠然居项目外销区玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程合同	合同编号	BLT. JA. 067
<p>致： <u>河南浩德龙瑞置业有限公司</u></p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目外销区玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程合同》，根据合同约定：根据实际施工安排分批、分类施工，分批、分类付款；玻璃栏板框架安装完成，支付已完成工程价款的 40%，铝板框架安装完成，支付已完成工程价款的 40%；目前 3#、5#楼玻璃栏板及铝板框架安装完成，请予以审批。</p>			
工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求： 2、现场安全文明施工符合要求： 3、进度满足合同要求。		
		 施工单位：李鹏洋 日期：2024年8月22日	
监理单位审核意见： 3#、5#楼玻璃栏板及外墙铝板龙骨 安装已完成  李鹏洋 24.8.26 李鹏洋 2024.8.27		建设单位审核意见： 节点满足合同约定，予以支付。 } Kangyu 2024.8.27 签字：陈卓 日期：2024.8.27	
签字： _____ 日期： _____		签字： _____ 日期： _____	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。